


बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन

आ.ब २०७८/०७९



परशुराम नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय जोगबुडा डडेल्धुरा ।

वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन - २०७९

आ.व. २०७८ / ०७९

परशुराम नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, जोगवुडा

पृष्ठमुमी:

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरूका लागि लागु गरिएको स्थानीय तह सस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को क्षेत्र नं. ४ को वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन को प्रकृयागत स्थिति अनुसार एवं स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा को २.१२ को व्यवस्था अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगती विवरण तयार गरि आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो चौमासिक तथा कार्तिक मसान्त भित्र वार्षिक समिक्षा सम्पन्न गरि सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोले सोही व्यवस्था अनुसार यहि मिति २०७९ श्रावण १८ गते वार्षिक प्रगती समिक्षा गोष्ठीको आयोजना गरि वार्षिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगती विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।

उद्देश्य:

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जाबाफदेही बनाउन एक आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक एवं वित्तीय प्रगती विवरण बारे सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराई बजेट, योजना तथा कार्यक्रम संचालनको क्रममा देखिएका सवल एवं अनुकरणीय पक्षहरूको अनुसरण गरि आगामी कार्यक्रमहरूमा निरन्तरता दिने र सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरूको बारेमा आवश्यक पृष्ठपोषण गरि आगामी कृयाकलापहरूमा सुधारात्मक हिसाफले अगाडी बढ्ने उद्देश्यले यो वार्षिक प्रगती समिक्षा गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो ।

वार्षिक प्रगती समिक्षा सम्पन्न भएको मिति, समय र स्थान:

मिति: २०७९ श्रावण १८ गते

समय: विहान ११ वजे देखी

स्थान: जोगवुडा आईसोलेषनको हल

सहभागिहरूको विवरण:

पुरुष	महिला	दलित	जनजाती	जम्मा
६६	१९	८	१	८५

शाखागत रुपमा प्रस्तुत भएको भौतिक एवं वित्तीय प्रगती विवरणः

शाखागत रुपमा तपसिलअनुसारका शाखा प्रमुखहरु तथा कार्यक्रम संग सम्बन्धित कर्मचारीहरुले कार्यक्रम अनुसारको भौतिक र वित्तीय प्रगती प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

तपसिलः

- पुर्वाधार विकास शाखा
- शिक्षा तथा खेलकुद विकास शाखा
- स्वास्थ्य शाखा
- जोगवुढा अस्पताल
- कृषि विकास शाखा
- पशु विकास शाखा
- महिला तथा बालबालिका विकास शाखा
- गरिवी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम
- पोषण कार्यक्रम
- न्यायिक समिति
- रोजगार सेवा केन्द्र (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम)
- आर्थिक प्रशासन शाखा
- राजश्व शाखा
- पञ्जीकरण शाखा

भौतिक एवं वित्तीय प्रगती विवरण

वित्तीय प्रगति

आन्तरीक राजश्वको स्थिती

क्र स	राजश्व शिर्षक	अनुमान	संकलित राजश्व	कैफियत
1	एकीकृत सम्पती कर	३५,००,०००	१८,२८,१२५.५०	
2	भुमिकर/मालपोत	२०,००,०००	७२,२२९	
3	घरवहाल कर	३५,००,०००	२६,८३,६६५.२५	
4	वहाल विटौरी कर	१,००,०००	०	
5	सवारी साधन कर (साना सवारी)	२,००,०००	०	
6	अन्य मनोरञ्जन कर	१,००,०००	०	
7	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	१,००,०००	११,३१,२५९	
8	कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर	१,००,०००	०	
9	अखेटोपहारमा लाग्ने कर	१,००,०००	०	
10	अन्य कर	२५,००,०००	६०,२२,३७९	
11	पर्यटन शुल्क	१,००,०००	०	

12	सरकारी सम्पतीको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१,००,०००	०	
13	न्यायिक दस्तुर	१,००,०००	०	
14	पार्किङ्ग शुल्क	१,००,०००	०	
15	नक्सापास दस्तुर	५,००,०००	६८,३९०.३८	
16	सिफारिश दस्तुर	३५,००,०००	२३,३६,५११	
17	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	५,००,०००	३,८४,२६४	
18	नाता प्रमाणित दस्तुर	३,००,०००	०	
19	अन्य दस्तुर	१७,००,०००	४,२९,४५२	
20	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	३,००,०००	०	
21	रेडियो/ एफ.एम.सञ्चालन दस्तुर	१,००,०००	०	
22	अन्य क्षेत्रको आय	२५,००,०००	०	
23	न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१,५०,०००	०	
24	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१,५०,०००	०	
25	धरोटी सदरस्याहा	१,००,०००	०	
26	व्यवसाय कर	२४,००,०००	०	

27	बेरूजू	१,००,०००	२,७५,३९८	
28	निकासा फिर्ता	१,००,०००	०	
29	नगद	२,७०,००,०००	०	
जम्मा			१,५२,३१,६७३.१३	

वार्षिक आम्दानि

क्र स	राजश्व शिर्षक	अनुमान	संकलित राजश्व/अनुदान	कैफिय त
1	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान : नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१२,१३,००,०००	१२,१३,००,०००	
2	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु : नेपाल सरकार - नगद अनुदान	२८,९९,७३,०००	२८,९९,७३,०००	
3	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु : आन्तरिक ऋण - नगद ऋण	१,९८,००,०००	१,९८,००,०००	
4	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु : आई डि ए - सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	६८,५४,०००	६८,५४,०००	
5	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु : एस.एस. डि. पि. - सोधभर्ना अनुदान (बैदेशिक)	५३,४३,०००	५३,४३,०००	
6	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु : युरोपियन युनियन - नगद अनुदान (बैदेशिक)	३३,००,०००	२२,००,०००	
7	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु : दाताको संयुक्त कोष - सोधभर्ना अनुदान (बैदेशिक)	१,००,०००	१,००,०००	
8	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत : नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१,५३,००,०००	१,५३,००,०००	
9	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत : आन्तरिक ऋण - नगद ऋण	८७,००,०००	८७,००,०००	

10	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत : आई डि ए - सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	२,००,०००	२,००,०००	
11	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत : एस.एस. डि. पि. - सोधभर्ना अनुदान (बैदेशिक)	२,२१,००,०००	२,२१,००,०००	
12	नेपाल सरकार - विशेष अनुदान पुँजीगत : आन्तरिक ऋण - नगद ऋण	२,१६,००,०००	१,९४,६५,५९५	
13	नेपाल सरकार - समपुरक अनुदान पुँजीगत : आन्तरिक ऋण - नगद ऋण	४२,००,०००	४२,००,०००	
14	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समानिकरण अनुदान : सुदुर पश्चिम प्रदेश - नगद अनुदान	८६,४९,०००	८६,४९,०००	
15	सुदुर पश्चिम प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत : सुदुर पश्चिम प्रदेश - नगद अनुदान	१,०९,३२,०००	१,०४,०७,०५०	
16	सुदुर पश्चिम प्रदेश - विशेष अनुदान चालु : सुदुर पश्चिम प्रदेश - नगद अनुदान	५०,००,०००	५०,००,०००	
17	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समपुरक अनुदान चालु : सुदुर पश्चिम प्रदेश - नगद अनुदान	५३,०७,०००	४३,३४,०००	
18	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार - राजस्व बाँडफाँड : राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद	३२,७४,०००	३७,०३,६६४.६०	
19	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - राजस्व बाँडफाँड : राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद	११,०३,५३,५६६.०४	११,७६,३१,८४०.०१	
20	आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत : आन्तरिक श्रोत - नगद	५,२०,००,०००	१,५२,३१,६७३.१३	
जम्मा		७१,४२,८५,५६६.०४	६८,०४,९२,८२२.७४	

वडागत राजश्व संकलन

क्र स	वडा	राजश्व रकम	कैफियत
१	परशुराम नगरपालिकावडा नं.१	३,१५,०१३	
२	परशुराम नगरपालिकावडा नं.२	१,९७,६०४	
३	परशुराम नगरपालिकावडा नं.३	१,९८,४७४	
४	परशुराम नगरपालिकावडा नं.४	७,७३,९९२।५	
५	परशुराम नगरपालिकावडा नं.५	४,५३,६४२	
६	परशुराम नगरपालिकावडा नं.६	७३,१६०	
७	परशुराम नगरपालिकावडा नं.७	२,१५,३१०	
८	परशुराम नगरपालिकावडा नं.८	१,१४,८९३	
९	परशुराम नगरपालिकावडा नं.९	३,५२,१३६	
१०	परशुराम नगरपालिकावडा नं.१०	३,५४,६७४	
११	परशुराम नगरपालिकावडा नं.११	४,६६,९११।०	
१२	परशुराम नगरपालिकावडा नं.१२	८,६१,९३९	

जम्मा वडाको मात्र		४३,७७,७४८।५	3741058.70
	नगरपालिका	७१,१२,८६५।९३	
जम्मा		१,१४,९०,६१४।४३	15231673.13

विषय गत शाखा र वडाको चालु खर्च

क्र स	शाखा	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	परशुराम नगरपालिका	१४,०२,३३,०१३	११,५६,२५,३५०.८०	८२.४५
२	शिक्षा	३०,००,०००	२४,२०,६२३.६०	८०.६९
३	स्वास्थ्य	२७,००,०००	२२,४३,२८४	८३.०८
४	कृषी	११,००,०००	१०,८७,९३०	९८.९
५	पशु	७,८०,०००	७,२९,८४७	९३.५७
६	बहक्षेत्रिय पाेषण याेजना	५,००,०००	५,००,०००	१००
७	जोगबुडा अस्पताल	७,३०,०००	७,०७,५५१	९६.९२
८	नगर प्रमुख कृषि विशेष कार्यक्रम	२६,००,०००	२४,८५,८११.५०	९५.६१
९	महिला विकास शाखा	२३,५०,०००	१४,९०,९८७	६३.४५
१०	परशुराम नगरपालिकावडा नं.१	१२,११,४५८.१२	१०,८८,५७४	८९.८६

११	परशुराम नगरपालिकावडा नं.२	१२,७५,०००.२२	११,९३,५७५	९३.६१
१२	परशुराम नगरपालिकावडा नं.३	१५,७६,४२२.७९	१४,९९,१५६	९५.१
१३	परशुराम नगरपालिकावडा नं.४	१५,५९,०६८.३७	१५,५४,२७२	९९.६९
१४	परशुराम नगरपालिकावडा नं.५	१८,४६,०००	१७,५१,१५८	९४.८६
१५	परशुराम नगरपालिकावडा नं.६	१८,९४,३४४.६३	१७,२४,४१०	९१.०३
१६	परशुराम नगरपालिकावडा नं.७	१५,८०,६५७.९४	१७,२४,४१०	९१.०३
			१५,२७,१५२	९६.६१
१७	परशुराम नगरपालिकावडा नं.८	२१,७१,६८५.५५	२०,४९,४९६.१०	९४.३७
१८	परशुराम नगरपालिकावडा नं.९	२२,४४,३९५.५३	२१,८८,१६२.८०	९७.४९
१९	परशुराम नगरपालिकावडा नं.१०	२६,०८,०००	२३,३९,१३८	८९.६९
२०	परशुराम नगरपालिकावडा नं.११	६,२९,०००	५,०५,१२५	८०.३१
२१	परशुराम नगरपालिकावडा नं.१२	१९,८४,०००	१८,५१,९९४	९३.३५
२२	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	३२,५३,७०,०००	३०,१६,०२,७६९.५५	९२.७
२३	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)	२५,००,०००	२५,००,०००	१००

		५०,२४,४३,०४६.१५	४५,०६,६६,३६७.३५	८९.६९
--	--	-----------------	-----------------	-------

विषयतगत शाखा र वडाको पुँजिगत खर्च

क्र स	शाखा	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	परशुराम नगरपालिका	१०,७८,८५,४०२.२३	७,२५,७०,७५५.४२	६७.२७
२	स्वास्थ्य	३,००,०००	२,८२,५००	९४.१७
३	कृषी	४,००,०००	३,८०,०००	९५
४	पशु	२०,०००	२०,०००	१००
५	जोगबुडा अस्पताल	२,७०,०००	२,६८,७१८	९९.५३
६	नगर प्रमुख कृषि विशेष कार्यक्रम	४,००,०००	४,००,०००	१००
७	महिला विकास शाखा	२,५०,०००	२,५०,०००	१००
८	परशुराम नगरपालिकावडा नं.१	१४,९५,०००	८,०१,२७१	५३.६
९	परशुराम नगरपालिकावडा नं.२	१७,७२,९५२	१२,२४,२५८	६९.०५
१०	परशुराम नगरपालिकावडा नं.३	१५,५०,०००	१२,५२,९९५	८०.८४

११	परशुराम नगरपालिकावडा नं.४	१७,००,०००	१४,५८,७२२	८५.८१
१२	परशुराम नगरपालिकावडा नं.५	१०,१२,४६५.१७	९,७७,८४०	९६.५८
१३	परशुराम नगरपालिकावडा नं.६	१०,१९,३२०.९७	९,७२,०७१	९५.३६
१४	परशुराम नगरपालिकावडा नं.७	१७,८९,०२१	१६,३३,१६२	९१.२९
१५	परशुराम नगरपालिकावडा नं.८	१,००,०००	१,००,०००	१००
१६	परशुराम नगरपालिकावडा नं.९	९,७५,०००	८,९१,५७२	९१.४४
१७	परशुराम नगरपालिकावडा नं.१०	९,४१,८९३	५,८२,५५९	६१.८५
१८	परशुराम नगरपालिकावडा नं.११	२०,७४,५३९.२५	१८,५७,१००	८९.५२
१९	परशुराम नगरपालिकावडा नं.१२	२३,५४,९२६.२७	१६,३२,१६३	६९.३१
२०	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	५,७२,३२,०००	५,४०,५८,५२५	९४.४६
२१	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)	२,१६,००,०००	१,७९,५८,४६०	८३.१४
२२	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(समपुरक अनुदान)	४२,००,०००	४२,००,०००	१००

२३	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विशेष अनुदान)	२५,००,०००	२४,८९,५४३	९९.५८
जम्मा		२१,१८,४२,५१९.८९	१६,६२,६२,२१४.४२	७८.४८

विषय गत शाखा र वडा कार्यलयको समग्र खर्च

क्र स	शाखा	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	परशुराम नगरपालिका	२४,८१,१८,४१५.२३	१८,८१,९६,१०६.२२	७५.८४
२	शिक्षा	३०,००,०००	२४,२०,६२३.६०	८०.६९
३	स्वास्थ्य	३०,००,०००	२५,२५,७८४	८४.१९
४	कृषी	१५,००,०००	१४,६७,९३०	९७.८६
५	पशु	८,००,०००	७,४९,८४७	९३.७३
६	बहक्षेत्रिय पाेषण याेजना	५,००,०००	५,००,०००	१००
७	जोगबुडा अस्पताल	१०,००,०००	९,७६,२६९	९७.६३
८	नगर प्रमुख कृषि विशेष कार्यक्रम	३०,००,०००	२८,८५,८११.५०	९६.१९

९	महिला विकास शाखा	२६,००,०००	१७,४०,९८७	६६.९५
१०	परशुराम नगरपालिकावडा नं.१	२७,०६,४५८.१२	१८,८९,८४५	६९.८३
११	परशुराम नगरपालिकावडा नं.२	३०,४७,९५२.२२	२४,१७,८३३	७९.३३
१२	परशुराम नगरपालिकावडा नं.३	३१,२६,४२२.७९	२७,५२,१५१	८८.०३
१३	परशुराम नगरपालिकावडा नं.४	३२,५९,०६८.३७	३०,१२,९९४	९२.४५
१४	परशुराम नगरपालिकावडा नं.५	२८,५८,४६५.१७	२७,२८,९९८	९५.४७
१५	परशुराम नगरपालिकावडा नं.६	२९,१३,६६५.६०	२६,९६,४८१	९२.५५
१६	परशुराम नगरपालिकावडा नं.७	३३,६९,६७८.९४	३१,६०,३१४	९३.७९
१७	परशुराम नगरपालिकावडा नं.८	२२,७१,६८५.५५	२१,४९,४९६.१०	९४.६२
१८	परशुराम नगरपालिकावडा नं.९	३२,१९,३९५.५३	३०,७९,७३४.८०	९५.६६
१९	परशुराम नगरपालिकावडा नं.१०	३५,४९,८९३	२९,२१,६९७	८२.३
२०	परशुराम नगरपालिकावडा नं.११	२७,०३,५३९.२५	२३,६२,२२५	८७.३८
२१	परशुराम नगरपालिकावडा नं.१२	४३,३८,९२६.२७	३४,८४,१५७	८०.३

२२	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	३८,२६,०२,०००	३५,५६,६१,२९४.५५	९२.९६
२३	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)	२,१६,००,०००	१,७९,५८,४६०	८३.१४
२४	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(समपुरक अनुदान)	४२,००,०००	४२,००,०००	१००
२५	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)	५०,००,०००	४९,८९,५४३	९९.७९
जम्मा		७१,४२,८५,५६६.०४	६९,६९,२८,५८१.७७	८६.३७

क्षेत्रगत खर्च

सि.नं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	३,६८,३५,००८.७७	२,९०,८३,९६७.५०	७८.९५	७७,५१,०४१.२७
२	सामाजिक विकास	४४,१७,८८,०६०.७९	४०,८१,३३,४६३.६७	९२.३८	३,३६,५४,५९७.१२

३	पूर्वाधार विकास	११,६९,५७,२४६.९२	८,२१,०२,९१७	७०.२	३,४८,५४,३२९.९२
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	९५,२३,२५९.०४	७८,९५,९१२	८२.९१	१६,२७,३४७.०४
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१०,९१,८१,९९०.५२	८,९७,१२,३२१.६०	८२.१७	१,९४,६९,६६८.९२
जम्मा		७१,४२,८५,५६६.०४	६१,६९,२८,५८१.७७	८६.३७	९,७३,५६,९८४.२७

वार्ड नं १, सिचाई

क्र.सं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट (हजारमा)	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था				
	सिचाई					RCC Canal	Irrigation Pond	
१	मलेनी सिँचाइ पोखरी प.न.पा. १	१००.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	९०९७७.७१			
२	गजार मकाला क्रमागत सिँचाइ पोखरी निर्माण	२०.००	नभएको	निर्माण सुरु नभएको			5X4X1 cum	
३	चनेपोखरा खोला स्कुल बस्तीको सडक माथीको बस्तीमा पाइप सिचाइ योजना	३०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	२७९२९.१९		Small intake	140 m 63 mm PN-6

४	रमाईलो बस्ती सिँचाई पोखरी निर्माण	२०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	१९२००.००		6.4*3.2*.45	smc
५	रिड पोखरी निर्माण पाथी	३०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	२६५४३.४२		2.30X2.30X.50	smc 40 cm
६	मकला जमनाड प्लाष्टिक पोखरी	२०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	१६६००.००		9mX4mX1m pond	15' X 12' plastic size
७	मलेनी सानगाडा पोखरी सिँचाइ योजना	१५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	१३६६१५.४०		6.54*3.40*1.65 m3 rcc pond	
८	टुडेला पोखरी निर्माण	१००.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	९०५७०.५९		5*4*1 RCC Pond	
९	पेटीखोला कुलो निर्माण	५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	३९९५४.०४		250 m canal cleaning	
	कुल जम्मा	520.00						

खानेपानी

क्र.सं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट (हजारमा)	कामको अबस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती			कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था		Pipe	RVT	Tap	
	खानेपानि								
१	गनगडे खा.पा. मुल संरक्षण	२५.००	भएको	निर्माण सम्पन्न					
२	बोडा तालको पश्चिम बोडाको नौलो मर्मत	४०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न					
३	तल्लो कोलखान खानेपानी योजना	५०१.००	भएको	निर्माणाधिन	३९५६७६.७८	2000 m 40mm PN-12.5	intake, 1.30*1.35*.80		प्रदेश
४	टुडेला शाखामा लाईनमा पाईपलाईन मर्मत सुधार	९०.००	भएको	निर्माणाधिन					
५	तल्लो टोल सलौन नौलो मर्मत र खानेपानी पाइप	७५.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	६०९४३.७०	600 m, 20 mm PN16	2.10 X 2.10 X 1.25		gate alve 15 mm And fittings

	खरिद योजना प.न.पा. १								
६	आमगैरा बोडा नौलो मर्मत	५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	४६४३७.३०				naulo, tap leaf wall, tap etc
७	दमैली खानेपानी	५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	४७६९६.७४				
८	मालाझुल खानेपानी टंकी निर्माण योजना	५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	४७९५८.८७				3.53*1.70*1.08 m3 rcc tank
	कुल जम्मा	881.00							

सडक तर्फ

क्र.सं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट (हजारमा)	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती				कैफियत
			सम्पन्नता	निर्माणको अवस्था		Cutting	Gravel	Extra Widening	Landslide Clearence	
	सडक									
१	गेरडे जौखेत बोडा कोलखान सडक मर्मत सुधार	१५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	१३९८८०.३६		111 m	6 hume pipe 30 cm		
२	मनगडा मकला सडक सरसफाइ	७५.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	२९१३०.८४				310.6 m	landslide cleaning and road down
३	सलौन स्यालकोट चनेपोखरा अचलसैन उमलेक सडक प.न.पा. १	५००.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	४०११७९.७८	2363 m				
४	पाथी शाखा सडक निर्माण तथा सडक सरसफाइ	७५.००	भएको	निर्माण सुरु नभएको						
५	सलौन, स्यालकोट, चनेपोखरा सडक सरसफाइ	५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	२३७४०.२२					

	कुल जम्मा	850.00							
--	-----------	--------	--	--	--	--	--	--	--

भवन, मन्दिर

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट (हजारमा)	कामको अबस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था		Total Room	Storey	
	भवन, मन्दिर							
१	बडीगडा शिवधाम मन्दिर निर्माण योजना	५०१.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	४८६९४०.००			प्रदेश
२	कलेना गायत्री सत्संग भवन निर्माण योजना	४०.००	नभएको	निर्माण सम्पन्न	३३९२७.६२			
३	पूर्णागिरी सौचालय निर्माण	७५.००	नभएको	निर्माण सम्पन्न	७१३८६.८२			
४	कैलपाल मा.वि. बोडा फर्निचर मर्मत	५०.००	नभएको	निर्माण सम्पन्न	४८०००.००			
५	बोडाताल संरक्षण तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण	८००.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	७६८०००.००			
६	भागेश्वर मन्दिर बोडा प.न.पा. १	१००.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	९२६६०.३८			
७	भागेश्वर मा.वि. सलौन छात्रावासको छत ढलान	२००.००	भएको	निर्माण सुरु नभएको				
८	कैलपाल मा.वि. प.न.पा. १ बोडा	५००.००	नभएको	सम्भौता रद्द भएको				

	कुल जम्मा	1,766.00					
--	-----------	----------	--	--	--	--	--

अन्य योजना

क्र.सं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट (हजारमा)	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती	कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था			
	अन्य निर्माण योजनाहरु						
१	आरन सुधार कार्यक्रम	४०.००	भएको				
२	कोलखान खोला पुल	२०.००	भएको				
३	कलेना खोला बोडा जोड्ने काठे पुल	७५.००	भएको				
	कुल जम्मा	135.00					

वडा नं. २

सडक तर्फ:

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था				
	सडक					Cutting	Cutting	

1	उमरलेक घडौजा बसौटि सडक	125,000.00	भएको			0.420KM new cutting		
2	गोगन कटौजि सडक निर्माण	525,000.00	भएको	निर्माणाधिन		1.020 km new cutting		
3	निङ्गलाड,सुरखाल सडक	810,000.00	भएको	सम्पन्न	775965.20	3.300 km New cutting	३.९ कि.मि	
4	रुपस्याबुङ्गा खाल्डा डोली सडक	50,000.00	भएको			0.180 km New cutting		
5	बसौटि धुरा भागेश्वर सडक क्रमागत	500,000.00	भएको	सम्पन्न	317608.84	1.110 km New cutting	.८५० कि.मि	प्रदेश
6	उमरलेक खोयडि तोली घडौजा सडक	700,000.00	भएको	सम्पन्न	268658.05	2.430 km new cutting	.४८० कि.मि	प्रदेश
	कुल जम्मा	2,710,000.00			1362232.09			

खानेपानी तर्फ:

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था			
	खानेपानि						
1	पाड खा पा ईन्टेक निर्माण तथा मर्मत	20,000.00	भएको	सम्पन्न	18373.15	Intake 1	
2	पोकना दलीत देउघर खा पा पाईप खरिद	11,952.00	भएको				
3	लदौली खा पा मर्मत	100,000.00					
4	बजाडि खानेपानी नौला मर्मत	100,000.00	भएको	सम्पन्न	94710.66	Noula 1	
	कुल जम्मा	231,952.00			113083.81		

सिचाई तर्फः

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती		कैफियत
			सम्पन्नता	निर्माणको अवस्था					
	सिचाई						RCC Canal	Irrigation Pond	
1	तल्लो सिमार पोखरी पाईप खरिद	30,000.00	भएको						
2	खेत सिचाई कुलो मर्मत	40,000.00	भएको	सम्पन्न	37567.23	10m RCC	११.५ मि आर सी सी कुलो,११.५ मि वाल		
3	देवयानी सिचाई कुलो मर्मत तथा पाईप खरिद	325,000.00	भएको	सम्पन्न	311367.14	20m wall,190m canal,RCC canal 50m	५७ मि आर सी सी कुलो,४३ मि वाल		
4	ठाडिलेक सिचाई कुलो निर्माण योजना	501,000.00	भएको						प्रदेश
	कुल जम्मा	896,000.00			348934.37				

विल्डीङ्ग,मन्दिर तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था	भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	कैफियत
-------	-------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------

			सम्भौता	निर्माणको अवस्था			
	भवन,मन्दिर						
1	खेती आरन घर छाना मर्मत	20,000.00					
2	दमौटाक सामुदायिक भवन दरबाजा र पलास्टर	50,000.00	भएको			1 room,1 storey	
3	पतना घट्ट मर्मत	50,000.00	भएको	सम्पन्न	45218.23	1 ghatta	
4	बसौटि स्वास्थ्य संस्था भवन दरबाजा निर्माण	60,000.00	भएको	सम्पन्न	57600	Door2,Windows4	
5	भागेश्वर मन्दिर नगर दलीत बाईसखाम अधुरो निर्माण	75,000.00	भएको			1 room,1 storey	
	कुल जम्मा	255,000.00					

अन्य योजना:

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था				
1	बुडा देउखलो निर्माण	75,000.00	भएको	नभएको		Wall 26m		
2	तोली देउखलो मर्मत	130,000.00	भएको	सम्पन्न	117275.10	Wall 14m	१४ मि वाल	
3	पोकना देउखलो निर्माण	110,000.00	भएको	सम्पन्न	95106.45	Wall 24m	२६ मि वाल	
4	नवदुर्गा सा व मा भाडि फडानी	25,000.00	भएको	सम्पन्न	25000.000		भएको	
	कुल जम्मा	340,000.00			237381.55			

वडा नं. ३

सडक तर्फः

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अबस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था		Cutting मि	Landslide Clearence मि	
	सडक							
1	कुर्जेनी सिमल सडक योजना	75,000.00	सम्झौता भएको	निर्माण सम्पन्न	71962	२३२ मिटर		
2	मार्कुचौपता हातीढुंगा सडक	50,000.00	सम्झौता भएको	निर्माण सम्पन्न	48000	145 मिटर		
3	मिडा मकैल सडक	50,000.00	सम्झौता भएको	निर्माण सम्पन्न	48000	303		
4	मिडा रज्यौडा सडक निरन्तरता योजना	100,000.00	सम्झौता भएको	निर्माण सम्पन्न	76028	५१० मिटर		
5	शिर्ष सिमल्टा अशुरानी सडक योजना	200,000.00	सम्झौता भएको	निर्माण सम्पन्न	182544.66	९७५ मिटर		
6	तल्लो शिर्ष सडक योजना निरन्तरता निर्माण	100,000.00	सम्झौता भएको	निर्माण सम्पन्न	96000	४०६ मिटर		
7	बिरदेउ गैरिगडा सडक	50,000.00	सम्झौता भएको	निर्माण सम्पन्न	46293.68	२९० मिटर		
8	गनगेड तोडिन्ना सडक प.न.पा.३	700,000.00	सम्झौता भएको	निर्माण सम्पन्न	382460.84	1533	१३२०	

खानेपानी तर्फः

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अबस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		कैफियत	
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था		Pipe	RVT	Tap	
	खानेपानि					Pipe	RVT	Tap	

1	तल्लो गैरा मटेला सिचाई पाइप खरिद	50,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	21238.59				
2	एसैनखोला खा पा	50,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	21021.78				
3	किम्रेणी एसैनखोला खा पा	50,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	48000				
4	आमडाली पाइप खरीद	50,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	42506.04				
5	कैलपाल प्रा.बि.थापाला खा पा	50,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	26445.42				
6	सिमला पाइपखरिद	75,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	60894.36				
7	शिर्षतोलीमा न्वालो निर्माण	50,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	34178.72				
	कुल जम्मा								

सिचाई तर्फ:

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अबस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था				
	सिचाई					RCC Canal	Irrigation Pond	
1	भट्वाडी सिचाई पोखरी	50,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	48000			
2	नमुना बस्ती लोपा माछा पालन	70,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	-			
3	टुपा मार्कु भाट टोल सिँचाइ पोखरी निर्माण	50,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	48000			
4	तल्लो शिर्ष सिँचाइ पोखरी मर्मत	50,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	48000			
5	धारासाहू सिँचाई पोखरी निर्माण	200,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	189174.85			

6	मार्कुटोल सिँचाई पोखरी निर्माण	50,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	48000			
7	मटेला सार्कीटोल सिँचाई	50,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	0			
8	गौड्यास्याल सिचाईपोखरी निर्माण	50,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	48000			
9	सिद्धनाथ प्रवि मिडा पाइप खरिद, दुवानी र खोदान योजना ।	70,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	40907.19			
10	तल्लो मटेला सार्की टोलसिचाई योजना	50,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	42332.65			
	कुल जम्मा							

भवन, मन्दिर तर्फ:

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था		Total Room	Storey	
	भवन, मन्दिर							
1	कैलपालमन्दिर थपला	200,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	168921.82			
2	लाटादेउ मन्दिर खल्लल	150,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	130224.85			
3	लाटादेउ प्रा बि चौड तोली छाना मर्मत	50,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	-			
4	मार्कु सिद्धनाथ मन्दिर	100,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	96000			
5	सिद्धनाथ प्रा बि तोडीन्ना	50,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	47286.26			

	छानामर्मत							
6	शिर्ष गौरा मन्दिर निर्माण	50,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	48000			
7	सिर्जना प्रा बि इयाल निर्माण	50,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	46237.2			
8	छादिदेबता मन्दिर निर्माण योजना	100,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	66301.57			
9	श्री निंलासैनी मन्दिर निर्माण	350,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	263333.87			
10	नाचनथाली खोलामेसनारी वाल निर्माण	50,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	48000			
11	ब्रम्हदेब मन्दिर शौचालय निर्माणयोजना	50,000.00	सम्भौता सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	44001.07			
	कुल जम्मा							

वडा नं. ४
सडक तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती				कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था		Cutting	Gravel	Extra Widening	Landslide Clearence	
1	रज्यौडा देखि रंगुन नदि सम्म जाने सडक ग्राबेल	100,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	78039.82					
2	भजनथला सुन खर्कसडक योजना	150,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	144000.00					

भवन,मन्दिर

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		कैफियत
			सम्पन्नता	निर्माणको अवस्था				
	भवन,मन्दिर					Total Room	Storey	
1	भागेश्वर मन्दिर निर्माण	1000000	सम्पन्नता भएको	निर्माण सम्पन्न	960000			
2	कालिगोही कल्पट्टे बाइसखाम निर्माण योजना	50000	सम्पन्नता भएको	निर्माण सम्पन्न	40653.35			
3	कालिका प्रा बि लटेरोडा अधुरो भवन प्लास्टर	40000	सम्पन्नता भएको	निर्माण सम्पन्न	32710.07			
4	श्री केदार ब्रह्ममादेउ मन्दिर घेराबार निर्माण	100000	सम्पन्नता भएको	निर्माण सम्पन्न	86855.49			
5	समैजी मन्दिर निर्माण योजना	300000	सम्पन्नता भएको	निर्माण सम्पन्न	249843.5			
6	राधाकृष्ण मन्दिर शौचालय मर्मत र मुर्ति स्थापना	60000	सम्पन्नता भएको	निर्माण सम्पन्न	48374.02			
7	बुङ्गल टोल गौरा मन्दिर निर्माण कटाल	350000	सम्पन्नता भएको	निर्माण सम्पन्न	115838.34			
8	मालिकार्जु मन्दिर निर्माण	100000	सम्पन्नता भएको	निर्माण सम्पन्न	92019.95			
9	भागेश्वर होम्कुंडा प्लास्टर तथा रंगरोगन	50000	सम्पन्नता भएको	निर्माण सम्पन्न	36632.33			
	कुल जम्मा							

सिँचाई तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		कैफियत
			सम्पन्नता	निर्माणको अवस्था				
	सिँचाई					RCC Canal	Irrigation Pond	
1	अछामी टोल शाखा सिँचाई कुलो निर्माण योजान	300,000.00	सम्पन्नता भएको	निर्माण सम्पन्न	264683.84			
2	भट्टमिल देखि राउटे खान जाने सिँचाई कुलो शाखा कुलो निर्माण	50,000.00	सम्पन्नता भएको	निर्माण सम्पन्न	36996,९९			

3	छोटिचौकी देखि राउटेखान जाने सिँचाई कुलो निर्माण	50,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	45351.41			
4	घाडी कटाल सिँचाई शाखा कुलो निर्माण	50,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	44392.52			
5	हरिमहराको घर देखि सिँचाई शाखाकुलो निर्माण	50,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	40043.03			
6	ललिगुराश टोल सिँचाई शाखा कुलो निर्माण	50,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	474406.6			
7	लटेरोडा देखि चौराहा हुदै भजनथाला सम्मको सिँचाई शाखा कुलो निर्माण	150,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	143899.92			
8	भजन थाला लिफ्ट सिँचाई योजना	100,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	0			
9	तल्लो रज्यौडा लिफ्ट सिँचाई योजना	150,000.00	सम्भौता भएको	निर्माण सम्पन्न	0			

अन्य निर्माण योजना

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती	कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था			
	अन्य निर्माण योजनाहरु						
१	पोखरी खेल मैदान	४०००००	सम्भौता भएको	निर्माणको अवस्था			
२	गोजा खेल मैदान निर्माण ।	१५००००	सम्भौता भएको	निर्माणको अवस्था	१४४०००		
	कुल जम्मा						

वडा नं.५

खानेपानि

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भौतिक प्रगती			कैफियत
			बिबाद	निर्माणको अवस्था	Pipe	RVT	Tap	
	खानेपानि							
१	घट्टे प्लट खा पा पाईप खरिद	५००००		सम्पन्न	६८४ मि			
२	सिप्रेट खानेपानी ईन्टेक निर्माण	२५०००		सम्पन्न		ईन्टेक मर्मत		

३	परशुराम संस्कृत विद्या पिट खा पा	१०००००		सम्पन्न	१०० मि १००० लि टंकी हेन्ड पुम्प,मोटर		१५ टुटी	
४	खानेपानी टंकी निर्माण योजना परिगौ	५०२०००		सम्पन्न	४०० मि पाईप,टंकी घेरबार,४२ मि जी आइ पाईप	१ टंकी,		प्रदेश
५	डिपबोर खा पा बिस्ट टोल	५०१०००		सम्पन्न	४७० मि पाईप	१ टंकी		प्रदेश
	कुल जम्मा	११७८०००						

सडक तर्फ:

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगती				कैफियत
			निर्माणको अवस्था	Cutting	Gravel	पर्खाल	
	सडक						
१	टावर देखि घट्टेप्लट सडक निर्माण	७५०००	सम्पन्न		२३२ मि		
२	थवालटोल सडक निर्माण	११७४६५।१७	सम्पन्न	सोलिड ४९ मि	१७८ मि	३१ मि पर्खाल	
३	बहादुरे देखि कल्पट्टे सडक स्तर सुधार	२१०००००	सम्पन्न		२२०० मि ग्रावेल +रोलर भाईब्रतोर		
४	भुबनेश्वरि नमुना मा वि हेल्थपोस्ट सडक	१३८५०००	सम्पन्न		१४०० मि		
५	लामिखालि टोल देखि उत्तर सडक जोड्ने सडगम टोल सडक स्तरोन्नति	२०००००	सम्पन्न		७२ मि सोलिंग र ग्रावेल		१ कलभुर्ट
६	गोथान टोल सडक	५०००००	सम्पन्न	५३ मि रोड		१५ मि	,८.८ वाल ब्रेअस्ट
७	लामिखाली देखि परिगौ मैन सडक	५०००००	सम्पन्न		८७० मि ग्रावेल,१३९ मि सोलिंग	२२ मि	प्रदेश
	कुल जम्मा	४३१००००	सम्पन्न				

भवन मन्दीर तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था		Total Room	Storey	
	भवन,मन्दिर							
१	बालुवाटार सिवालय सतसग भवन निर्माण	७५०००	2078.10.20	सम्पन्न	72000	१ कोठे	एउटा	
२	लटिनाथ बाबाको मन्दिर निर्माण	७५०००	2078.09.20	सम्पन्न	72000	१ कोठे	एउटा	
३	रेणुका मन्दिर निर्माण	१५००००		सम्पन्न		२कोठे भवनको जग		
४	कैपाल मन्दीर निर्माण	५००००		सम्पन्न		१कोठे भवनको जग		
	कुल जम्मा	३५००००						

अन्य निर्माण तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती	कैफियत
			निर्माणको अवस्था				
१	ठकुरिटोल सिवालय पर्खाल निर्माण	१०००००	सम्पन्न			३५ मि वाल	बजेट अभाव
२	बहादुरे तटबन्ध कल्भर्ट निर्माण	११००००	सम्पन्न			३.७५ मि बाई २.१० मि कल्भर्ट	
३	भुमिराज सतसग गेट पर्खाल निर्माण	११००००	सम्पन्न			१७.५ मि पर्खाल	
४	कल्पट्टे पिपल चौतारो निर्माण	५००००	सम्पन्न			चौतारो(१ वटा)	
५	परशुराम धाममा डुङ्गा मर्मत	२०००००	सम्पन्न			डुङ्गा १	
६	परशुराम धाममा स्तम्भ तथा बिभिन्न मुर्ति निर्माण	१००००००	सम्पन्न			एस्ताम्भ र मुर्ति	
७	हुमपाईप खरिद योजना	१०००००	सम्पन्न			२.५ मि .४५ मि हुमपाईप	
	कुल जम्मा	१६७००००					

वडा नं.६

सडक तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित	कामको अवस्था	भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	कैफियत
-------	-------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

		बजेट	सम्भौता	निर्माणको अवस्था								
	सडक						Cutting (KM)	Gravel (KM)	Extra Widening (KM)	Back filling (KM)	Landslide Clearance (KM)	
1	वडा भरीका सडक मर्मत	100,000.00	भएको	सम्पन्न	97623.05	0.3km Gravel, 0.1km Backfilling		0.29		0.095		
2	बण्ड, तातापानी र चन्द्रनिमा सडक ग्राभेल	120,000.00	भएको	सम्पन्न	114085.05			72 m soling 72 m gravel				
	कुल जम्मा	220,000.00			211708.10							

खानेपानि तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती			कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था			Pipe	RVT	Tap	
	खानेपानि						Pipe	RVT	Tap	

1	तातापानी खानेपानी योजना	200,000.00	भएको	सम्पन्न	190496.96	Pipe line 980m, Junction box 1, 1200m pipe	१२०० मि, १ जनसन् बक्स			
2	मसानिजाला खानेपानी योजना	501,000.00	भएको	सम्पन्न	442056.38	Intake 1, pipe line 450m, pipe 1600 m, tap 6, RVT1	1600 m	1	6	प्रदेश
	कुल जम्मा	701,000.00			632553.34					

सिचाई तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था			
	सिचाई						
1	तातापानी सिचाई पाईप तथा मोटर खरिद	200,000.00	भएको	सम्पन्न	190187.82	३ मटर, ३९० मि पाइप, ५०० मि सरबीस तार	
2	मोटर खरिद	100,000.00	भएको	सम्पन्न	96000	१ मटर, ५ H.P	
	कुल जम्मा	300,000.00					

भवन, मन्दिर तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित	कामको अवस्था	भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	कैफियत
-------	-------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

		बजेट	सम्भौता	निर्माणको अवस्था					
	भवन,मन्दिर					Total Room	Storey	Total Room	Storey
1	कुडा कल्पट्टे मन्दिर निर्माण	200,000.00	भएको	सम्मपन्न	189491.36	1room,1storey		1	1
2	वैजनाथ बालविकास केन्द्र भवन मर्मत	100,000.00	भएको	सम्मपन्न	95403.3	1room,1storey		1	1
3	लिङ्गामा मन्दिर निर्माण	1,000,000.00	भएको	सम्मपन्न	958568.82	1room,3storey			
	कुल जम्मा	1,300,000.00			1243463.48				

अन्य तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था			
	अन्य निर्माण योजनाहरु						
1	ठन्नजाला मन्दिर गेट निर्माण	100,000.00	भएको	सम्मपन्न	73544.9	भएको	
2	सिमलखेत काडेतार निर्माण योजना	100,000.00	भएको	सम्मपन्न	95053.7	1260m	
	कुल जम्मा	200,000.00			168598.6		

वडा नं. ७

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था			भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती	कैफियत
			सम्भौता	बिबाद	निर्माणको अवस्था			
	अन्य निर्माण योजनाहरु							

१	गडगडे सिद्नाथ टोल सडक	१५०,०००.००	भएको	भएको				
२	प.न.पा ७ वडा कार्यालय घेरवार	१५०,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	१५ मि पर्खाल ,भर्यांग	
३	नमुना कृषक समुह लिफ्ट सिचाई योजना	१५०,०००.००	भएको	भएको				
४	लामिगडा बगर टोल सडक	६०,०००.००	भएको		सम्पन्न भयको	लगीसकेको	६० मि. सोलिंग	
५	लामिगडा खानेपानि पाइप विस्तार	१५०,०००.००	भएको		सम्पन्न भयको	लगीसकेको	११५० मि.पाईप	
६	बैजनाथ सहकारीको भवन निर्माण	४००,०००.००	भएको		सम्पन्न भयको	लगीसकेको	४ कोठे डि.पि.सि सम्म	
७	कोलडाडा किल्ला संरक्षण तथा सहिद पार्क निर्माण मलास	१६०,०००.००	भएको		सम्पन्न भयको	लगीसकेको	१ गोल घर,प्लाष्टिर	
८	खोरिया कृषी सडक निर्माण	१६३,०००.००	भएको		सम्पन्न भयको	लगीसकेको	७०० मि.मानिस द्वारा	
९	गौशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन सांदनि चौराह	-	संसोधन मा					
१०	घुम्टेगडा शाखा कुलो निर्माण	१००,०००.००	भएको		सम्पन्न भयको	लगीसकेको	८० मि.पि.सि.सि	
११	पुर्णागिरी कृषक समुह सिचाई	५०,०००.००	भएको		सम्पन्न भयको	लगीसकेको	१०० मि पाईप	
१२	बड्डीमलास शाखा सडक निर्माण	१००,०२१.००	भएको		सम्पन्न भयको	लगीसकेको	७८० मि.	
१३	बसन्थौटा कृषी सडक निर्माण	१००,०००.००	भएको		सम्पन्न भयको	लगीसकेको	७८० मि.	
१४	भगवति टोल शाखा सडक निर्माण	१००,०००.००	भएको		सम्पन्न भयको	लगीसकेको	९० मि.सोलिंग,९ घ.म जालि	
१५	मलास शहरी स्वास्थ्य इकाई घेरवार तथा गेट निर्माण	१००,०००.००	भएको		सम्पन्न भयको	लगीसकेको	गेट निर्माण	
१६	विशाल टोल शाखा सडक निर्माण	१००,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	३०० मि ग्राभल	
१७	सादनि स्वास्थ्य चौकि गेट निर्माण तथा मर्मत	-	संसोधन मा					
१८	सिद्नाथ आ.वि लालपुर घेरवार निर्माण	२००,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	गेट निर्माण, ६० मि पर्खाल	

१९	सिद्धनाथ कृषक समुह घुम्टेगडा सिचाई निर्माण	१००,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	८७ मि पि.सि.सि कुलो	
२०	हरियालि कृषक समुह सिचाई	५०,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	१५० मि पाइप	
२१	विशाल टोल ६३ एम एम पाईप खरिद	७५,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	३५० मि पाइप	
२२	हरियालि टोल ६३ एम एम पाईप खरिद	७५,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	३५० मि पाइप	
२३	विशाल टोल ताजा तरकारी कृषक समुह पाईप खरिद	१५०,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	७५० मि पाइप	
२४	विष्णु मन्दिर सडक	७००,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	२०१० मीटर सडक काटेको	
२५	विशाल टोल सिचाई	८०,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	१ आर भि टि	
२६	डोलिखेडा खा.पा	१८०,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	२००० मीटर पाइप	
२७	सादनि चौरा गौरा फिल्ड निर्माण	८०,०००.००	भएको	भएको				
२८	मलास फिल्ड	५०,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	फिल्ड २० मि बाइ २० मिटर	
२९	सादनी चौराह अधुरो सिद्धनाथ मन्दिर	१५०,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	बनेको	
३०	सादनी सिरान टोल सडक ग्राभल	१००,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	४८० मिटर ग्राभल	
३१	शुभकामना कृषक समुह सिचाई	१००,०००.००	भएको	भएको				
-	सिद्धनाथ मन्दिर थपनामा टिनको छाना निर्माण	१५०,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	बनेको	
३३	सिद्धनाथ टोल सिचाई योजना	५०,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	मिटर २५० पाइप	
३४	शिवनगर टोल पाईप खरिद	१००,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	३०० मिटर पाईप	
३५	वडा भरिका सडक मर्मत तथा नाला निर्माण	४३८,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	१५०० मिटर ग्राभल	

३६	कसान सिचाई योजना	५००,०००.००	भएको		सम्पन्न भएको	लगीसकेको	१७६ मि आर सि सि कुलो,५६ मि पि.सि.सि	प्रदेश
३७	टुप्पो कुलो सिचाई योजना	५००,०००.००	भएको	इन्डिया गएको				प्रदेश

वडा नं. ८

सडक तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था				
	सडक							
1	धनुके करेनि सडक निर्माण	218,000.00	भएको	सम्पन्न	204261.58	road cutting 0.660 km,Gabin jali 36 cum,solling 20m	६१८ मि तट्टैक ओपन,९९ मि सोलिंग र २७ घन मीटर जाली	
2	तल्लो करेनी कृषि सडक	50,000.00	भएको	सम्पन्न	46011.67	Solling 55 m	सोलिंग ५५ मि	
	कुल जम्मा	268,000.00			250273.25			

खानेपानी तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अबस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था				
	खानेपानि							
1	आईडुङ्ग्र खानेपानी	100,000.00	भएको	सम्पन्न	89401.49	6cum RVT	६ घन मीटर आर भी टि	
2	गुप्तेगडा खानेपानी योजना	50,000.00	भएको	सम्पन्न	37571.98	40mmPN12.5-200m pipe,85m pipe line	२६५ मि पाईप्	
3	पुरनपानी खानेपानी योजना	100,000.00	भएको	सम्पन्न	50206.01	CC1,230m pipe,130m pipe line	१ इन्टेक,२३० मि पाईप्	
4	साईसैन खानेपानी योजना	50,000.00	भएको	सम्पन्न	40335.13	Junction box1,Pipe 80m,Pipe line 67m	१ जनसन् बक्स,८० मि पाईप्	
5	तल्लो जमरानी खानेपानी योजना	502,000.00	भएको	सम्पन्न	480508.39	RVT15cum,pipe2800 m,700m pipe line trench	१ आर भी टि,३०३६ मि पाईप्	प्रदेश
6	जमरानी तल्लो टोल खानेपानी योजना निर्माण	50,000.00	भएको	सम्पन्न	48000.00	850 m 25mm pn12.5 pipe kharid	२०० मि पाईप्	
7	करेनी विद्यालय र गाउ बस्तिमा खानेपानी ब्यबस्थापन	50,000.00	भएको	सम्पन्न	42059.4		१२४ मि पाईप् लाइन खोदान,फिटिङ न्गस	
	कुल जम्मा	902,000.00			788082.4			

सिचाई तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अबस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था				
	सिचाई							
1	काफलगौरा सिचाई कुलो	50,000.00						सर्वे सम्पन्न
2	जमरानी तल्लो बगड सिचाई योजना	501,000.00	भएको	सम्पन्न	481572.35	150m pipe,282mpcc canal	२९९ मि पी सी सी कुलो,१५० मि पाईप्	प्रदेश
3	तल्लो मैदान काफलगौरा सिचाई योजना	50,000.00	भएको	सम्पन्न	29177.08		२०० मि पाईप्	
4	गैरिगाउ बज्जड मा ४० मि मि को पाईप खरिद	100,000.00	भएको	सम्पन्न	96000	800 m pipe	८०० मि पाईप्	
5	तालखोखा टुपाखोला करेनी सिचाई पाईप खरिद	120,000.00	भएको	सम्पन्न	96864.06		१६८ मि पाईप्	
6	सिद्धखोला सिचाई तल्लो मल्लो कुलो स्तरोन्नती काफलगौरा	100,000.00	भएको	सम्पन्न	78258.16	63mmpn6 500m pipe	४३० मि पाईप्	
	कुल जम्मा	921,000.00			781871.65			

भवन,मन्दिर तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अबस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती		कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था			Total Room	Storey	
	भवन,मन्दिर								
1	काफलगौरा सिद्धनाथ मन्दिर रंगरोगन	25,000.00	भएको	सम्पन्न	24000	1	1	1	सर्वे सम्पन्न
2	महादेव आ बि करेनि अधुरो भवन निर्माण	500,000.00	भएको	सम्पन्न	493683		4	2	
	कुल जम्मा				517683				

		525,000.00						
--	--	------------	--	--	--	--	--	--

अन्य निर्माण योजनाहरु

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अबस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	कैफियत
			सम्पन्नता	निर्माणको अवस्था				
	अन्य निर्माण योजनाहरु							
1	काफलगौरा नौलो निर्माण	50,000.00	भएको	सम्पन्न	47606.72	1Cum RVT	1Cum RVT	
2	सिद्देगडा देखि मिलखेत भुक्षय नियन्त्रण योजना	502,000.00	भएको	सम्पन्न	486415.22	Gabion box 75cum, Stone masonry 27cum	७० घन मि जाली, ३२ मि वाल	प्रदेश
	कुल जम्मा	552,000.00			534021.94			

वडा नं.९

खानेपानि

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अबस्था		भौतिक प्रगती			कैफियत
			बिबाद	निर्माणको अवस्था	Pipe	RVT	Tap	
	खानेपानि							
१	खानिडाँडा(हर्क) खा पा पाईप खरिद	३००००		सम्पन्न	520mtr			
२	तल्लो डेबरि खाराडाडा खा पा पाईप खरिद	५००००		सम्पन्न	वार्ड खरिद			

३	तल्लो डेबरि सिद्दशान्ती टोल खा पा मर्मत	८००००		सम्पन्न	500mtr		२७ टुटी	tap intake tanli repair with gatevalve
४	तल्लो बज्जड खा पा मर्मत तथा निर्माण	१५००००		सम्पन्न		१		
५	पाईप खरिद	१०००००		सम्पन्न	वार्ड खरिद			
६	मल्लो नाउला तल्लो नाउला अ मर्मत तथा निर्माण	१०००००		सम्पन्न	१२०० मि			
७	जफति कुयापानि खानेपानि	२०००००		सम्पन्न	५० मि	१		
८	ओखलदुङ्गा सिसनारि सुडरखाल खानेपानी योजना	१०००००		सम्पन्न	९०० मि			
९	बजाअंगी जाला खा पा	७५०००		सम्पन्न	६०० मि			
१०	जदपानी खा पा	३००००		सम्पन्न	१५० मि	१		
११	तल्लो देबरी खा पा	५०००००		सम्पन्न	३००० मि	१		प्रदेश
	कुल जम्मा	१४१५०००						

सिचाई तर्फ

क्र	योजनाको नाम	विनियोजित	भौतिक प्रगती	कैफियत
-----	-------------	-----------	--------------	--------

स		बजेट	निर्माणको अवस्था			
	सिचाई			RCC Canal	Irrigation Pond	
१	बज्जड मल्लो कुयापानी सिचाई कुलो मर्मत	१०००००	सम्पन्न	६३ मि		
२	बिरलथाला बिच सिचाई कुलो मर्मत	८००००	सम्पन्न	४७ मि		
३	बझांगी जाला सिचाई	५०१०००		११३ मि वाल, १९० मि कुलो		प्रदेश
	कुल जम्मा	६८१०००				

अन्य निर्माण योजनाहरु

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती	कैफियत
			निर्माणको अवस्था			
	अन्य निर्माण योजनाहरु					
१	हट्वानी खोला काठे पूल निर्माण पूल्गैरा	७५०००	सम्पन्न		बनेको	
	कुल जम्मा	७५०००				

वडा नं. १०

कैफियत क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	कामको अवस्था	भुक्तानी	भौतिक प्रगती	कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था			
	अन्य निर्माण योजनाहरु						

१	गडगडे सिद्धनाथ टोल सडक	१५०,०००.००	भएको				
२	प.न.पा ७ वडा कार्यालय घेरबार	१५०,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	१५ मि पर्खाल ,भर्याग	
३	नमुना कृषक समुह लिफ्ट सिचाई योजना	१५०,०००.००	भएको				
४	लामिगडा बगर टोल सडक	६०,०००.००	भएको	सम्पन्न भयको	लगीसकेको	६० मि. सोलिंग	
५	लामिगडा खानेपानि पाइप विस्तार	१५०,०००.००	भएको	सम्पन्न भयको	लगीसकेको	११५० मि.पाईप	
६	बैजनाथ सहकारीको भवन निर्माण	४००,०००.००	भएको	सम्पन्न भयको	लगीसकेको	४ कोठे डि.पि.सि सम्म	
७	कोलडाडा किल्ला संरक्षण तथा सहिद पार्क निर्माण मलास	१६०,०००.००	भएको	सम्पन्न भयको	लगीसकेको	१ गोल घर,प्लाष्टर	
८	खोरिया कृषी सडक निर्माण	१६३,०००.००	भएको	सम्पन्न भयको	लगीसकेको	७०० मि.मानिस द्वारा	नयां सडक कटिड
९	गौशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन सांदनि चौराह	-	संसोधन मा				
१०	घुम्टेगडा शाखा कुलो निर्माण	१००,०००.००	भएको	सम्पन्न भयको	लगीसकेको	८० मि.पि.सि.सि	पक्की कुलो
११	पुर्णागिरी कृषक समुह सिचाई	५०,०००.००	भएको	सम्पन्न भयको	लगीसकेको	१०० मि पाईप	
१२	बड्डीमलास शाखा सडक निर्माण	१००,०२१.००	भएको	सम्पन्न भयको	लगीसकेको	७८० मि.	नयां सडक कटिड
१३	बसन्चौटा कृषी सडक निर्माण	१००,०००.००	भएको	सम्पन्न भयको	लगीसकेको	७८० मि.	नयां सडक कटिड
१४	भगवति टोल शाखा सडक निर्माण	१००,०००.००	भएको	सम्पन्न भयको	लगीसकेको	९० मि.सोलिंग,९ घ.म जालि	
१५	मलास शहरी स्वास्थ्य इकाई घेरबार तथा गेट निर्माण	१००,०००.००	भएको	सम्पन्न भयको	लगीसकेको	गेट निर्माण	

१६	विशाल टोल शाखा सडक निर्माण	१००,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	३०० मि ग्राभल	
१७	सादनि स्वास्थ्य चौकि गेट निर्माण तथा मर्मत	-	संसोधन मा				
१८	सिदनाथ आ.वि लालपुर घेरबार निर्माण	२००,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	गेट निर्माण, ६० मि पर्खाल	
१९	सिदनाथ कृषक समुह घुम्तेगडा सिचाई निर्माण	१००,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	८७ मि पि.सि.सि कुलो	
२०	हरियालि कृषक समुह सिचाई	५०,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	१५० मि पाइप	
२१	विशाल टोल ६३ एम एम पाईप खरिद	७५,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	३५० मि पाइप	
२२	हरियालि टोल ६३ एम एम पाईप खरिद	७५,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	३५० मि पाइप	
२३	विशाल टोल ताजा तरकारी कृषक समुह पाईप खरिद	१५०,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	७५० मि पाइप	
२४	बिष्णु मन्दिर सडक	७००,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	२०१० मीटर सडक काटेको	
२५	विशाल टोल सिचाई	८०,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	१ आर भि टि	
२६	डोलिखेडा खा.पा	१८०,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	२००० मीटर पाइप	
२७	सादनि चौरा गौरा फिल्ड निर्माण	८०,०००.००	भएको				
२८	मलास फिल्ड	५०,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	फिल्ड २० मि बाइ २० मिटर	

२९	सादनी चौराह अधुरो सिद्धनाथ मन्दिर	१५०,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	बनेको	
३०	सादनी सिरान टोल सडक ग्राभल	१००,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	४८० मिटर ग्राभल	
३१	शुभकामना कृषक समुह सिचाई	१००,०००.००	भएको				
-	सिद्धनाथ मन्दिर थपनामा टिनको छाना निर्माण	१५०,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	बनेको	
३३	सिद्धनाथ टोल सिचाई योजना	५०,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	मिटर २५० पाइप	
३४	शिवनगर टोल पाईप खरिद	१००,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	३०० मिटर पाईप	
३५	वडा भरिका सडक मर्मत तथा नाला निर्माण	४३८,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	१५०० मिटर ग्राभल	
३६	कसान सिचाई योजना	५००,०००.००	भएको	सम्पन्न भएको	लगीसकेको	१७६ मि आर सि सि कुलो,५६ मि पि.सि.सि	प्रदेश
३७	टुप्पो कुलो सिचाई योजना	५००,०००.००	भएको				प्रदेश
	कुल जम्मा	५,८६१,०२१.००					

वडा नं. ११

सडक

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अबस्था		भौतिक प्रगती	कैफियत
			बिबाद	निर्माणको अवस्था		

	सडक				Cutting	Gravel	Extra Widening	Landslide Clearance	
१	सुवाखान ठुलोपातल जोड्ने सडक	३५००००		सम्पन्न	१२०० मि				
२	ज्यामिरकालि कटौजा उत्तरखेडा देउरान क्रिषि सडक	५०००००		सम्पन्न	१४०० मि				नगरपालिका पुजिगत बजेट
३	लिउडे मणिकाधाम खोरिया सडक	३५००००		सम्पन्न	३४५० मि				
४	पशुपति आ बि फिल्ड निर्माण	५०००००		सम्पन्न					बनेको
	कुल जम्मा	१७०००००							

भवन,मन्दिर

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अबस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		कैफियत
			सम्भौता	निर्माणको अवस्था		Total Room	Storey	
	भवन,मन्दिर					Total Room	Storey	
१	पशुपतिनाथ आ वि भवन मर्मत ज्यामिरखालि	२०००००		सम्पन्न		२कोठामा प्लास्टर अनि इयाल ढोका		
२	बैजनाथ स्वास्थ्य आमा समूह सलेता	१०००००		सम्पन्न		१ कोठे सम्पन्न		
३	सिमल्बंदा खोर्केन्द्र भवन निर्माण	१५००००		सम्पन्न		बनेको		

खानेपानि तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अबस्था		भौतिक प्रगती			कैफियत
			बिबाद	निर्माणको अवस्था	Pipe	RVT/Intake	Tap	
	खानेपानि				Pipe	RVT/Intake	Tap	

१	चौखाम खा पा निर्माण	१५००००		सम्पन्न	१५०० मि	१		
२	पल्लो भट्टेनि खा पा मर्मत	१०००००		सम्पन्न	९०० मि	१		
३	सलेता दलित बस्ति खा पा मर्मत	१०००००		सम्पन्न	३०० मि	५ नौला		
४	पातलि दुर्गा आ वि खानेपानी	५०००००		सम्पन्न	६०० मि			
५	नौलाड खा पा	५०००००		सम्पन्न	८५० मि			
	कुल जम्मा	४५००००						

सिचाई तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भौतिक प्रगती		कैफियत
			बिबाद	निर्माणको अवस्था			
	सिचाई				RCC Canal	Irrigation Pond	
१	एकलेगडा पोखरि मर्मत योजना	७१०००		सम्पन्न	५५० मि पाईप	१	
२	एकलेगडा सिचाईकुलो निर्माण	१५००००		सम्पन्न	७० मि कुलो		
३	सिसे सिचाई पाईप खरिद	१०००००		सम्पन्न	१००० मि पाइप		
४	नौलो खोला सिचाई कुलो दलित बस्ति मर्मत योजना	५०००००		सम्पन्न	२१ मि पी सी सी कुलो, २० मि वाल		उ स नभएको
५	मल्लो उत्तैसै खोला मूल पोखरी निर्माण योजना	१०००००		सम्पन्न	१० मि वाल	१	
	कुल जम्मा	४७१०००		सम्पन्न			

अन्य निर्माण योजनाहरु

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती	कैफियत
				निर्माणको अवस्था			
	अन्य निर्माण योजनाहरु						

१	सिद्धभगवती आ वि सिमलबण्ड झयाल ढोका निर्माण	५३५३९।२५	सम्पन्न		बनेको	
२	पशुपति आ वि ज्यामिरखालि घेरबार योजना	१०००००	सम्पन्न		३४ मि घेरबार	
३	दुर्गा भगवती मन्दिर फिल्ड निर्माण	१५००००	सम्पन्न		३८मि*१७मि	
४	दुर्गा भगवती मन्दिर ध्वनिघर निर्माण योजना	५०००००	सम्पन्न		टिनकोछाना भयको घरबनेको	
५	सिद्धनाथ प्रा बि प्योलिबंड फिल्ड निर्माण	२०००००			४५मि*११मि	
	कुल जम्मा	५०००००				

वडा नं. १२

सडक तर्फ

क्र.सं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट (हजारमा)	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती				कैफियत
			सम्पन्नता	निर्माणको अवस्था		Cutting	Gravel	Extra Widening	Landslide Clearence	
	सडक									
१	पन्तुरा बुङ्गल टोल सडक ग्राभेल	१००.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	९३५०४.६९		१६९.००			
२	वडा भरीका सडक सरसफाई तथा सडक मर्मत सुधार	१८९.९३	भएको	निर्माण सम्पन्न	८३६४७.०२	१५०.००	०.००	२५३५.००		
	कुल जम्मा	२८९.९३								

5

भवन, मन्दिर तर्फ

क्र.सं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट (हजारमा)	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		कैफि
			सम्पन्नता	निर्माणको अवस्था		Total Room	Storey	
	भवन, मन्दिर							
१	सिद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति अधुरो भान्सा निर्माण	१५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	१२६६४३.६०			
२	सिद्धनाथ मन्दिर देउघर निर्माण सिद्धाथान	४००.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	३८३५५५.३५			
	कुल जम्मा	५५०.००						

खानेपानि तर्फ

क्र.सं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट (हजारमा)	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		
			सम्पन्नता	निर्माणको अवस्था		Pipe in meter	RVT in m3	Tap
	खानेपानि							
१	डल्लेगडा, तुलामाडी खानेपानी मर्मत योजना	५०१.००	भएको					
२	डल्लेगडा खानेपानी मर्मत सम्भार	१५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	६४७७७.९०	१०० m ३२mm PN-१०		
३	पन्तुरा खानेपानी मर्मत	१००.००	भएको	निर्माणाधिन				
४	सिद्धनाथ खा.पा. मिटर खरिद	५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न				
५	माभापानी बस्तीमा खानेपानी आपूर्ती कार्यक्रम	१५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	१०८९७८.९४	१५००		

रु.
हजारमा

६	लालढुङ्गा खानेपानी योजना	१५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	११८८६०.२१	102 m			pillar 2, gabion wall
७	गडगडे मूल खजुरानी खानेपानी व्यवस्थापन योजना	१००.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	९१६८६.४३	300 m 40mm PN-10			pillar 2, pipeline 300 m
८	उन्नेखोला खानेपानी योजना पनपा १२ खजुरानी	५०.००	भएको	निर्माणाधिन	३८००२.६४	217 m 25mm PN-16, intake			
	कुल जम्मा	1,251.00							

सिंचाइ तर्फ

क्र.सं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट (हजारमा)	कामको अवस्था		भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती	
			सम्पन्नता	निर्माणको अवस्था		RCC Canal in m	Irrigation Pond
	सिंचाई						
१	बाजी ढोली घर पछाडीको कुलो निर्माण	१५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	१४०१३७.१८	67.20 m	
२	डसेरा खजुरानी सिंचाई पाईप योजना	१५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	१४३२०७.०९		
३	गुनमारे कुला	१५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	१३३५४६.१९	pcc canal 135.7	
४	खैरेनी कुलो निर्माण	१००.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	८३८९७.८९	22 m rcc canal	
५	पन्तुरा मल्लो टोल सिंचाइ पोखरी निर्माण प.न.पा. १२	१५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	१४२००५.१३		6.90X3.95X15
६	भट्टी कुलो निर्माण	१५०.००	भएको	निर्माण सुरु नभएको			
७	मोटाहल्लु सिंचाइ योजना पन्तुरा	५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	४६१३८.८७		
८	आमपानी मल्लो कुलो निर्माण	१५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	१३३९७६.५६	pcc canal 93 m	

९	मोटर खरिद सिद्धाथान	१५०.००	भएको	निर्माण सम्पन्न	१०५७२२.२८			TORMAC, ISI:9079, 0.75 kw/1 hp, 6 water motor, fittings; non- return valve & elbow
	कुल जम्मा	1,200.00						

अन्य निर्माण योजनाहरू

क्र.सं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट (हजारमा)	कामको अवस्था			भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती
			सम्पन्नता	बिबाद	निर्माणको अवस्था		
	अन्य निर्माण योजनाहरू						
१	सिद्धनाथ मन्दिर निर्माण तथा रङ्गरोगन	५०.००	भएको		निर्माण सम्पन्न	४५५३२.१०	
२	सिद्धनाथ गौरा फिल्ड निर्माण र सडक ग्राभेल	१००.००	भएको		निर्माण सम्पन्न	७५३९०.९२	8 m smc wall, 90m road gravelling
३	कृष्ण मन्दिर घेरवार निर्माण	१५०.००	भएको		निर्माण सम्पन्न	१४०९९१.७२	30 m smc wall
	कुल जम्मा	300.00					

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फ:

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजनाको नाम	भौतिक प्रगति	किमि/घमि	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
१	१	बोडाताल देखि आमगैरा सडक	निर्माण सम्पन्न	१९८० मीटर सडक मर्मत	२३०८००	
२		बोडा ताल देखि कैलपाल बस्ती माथिको टोल सडक	निर्माण सम्पन्न	९६० मीटर ट्रैक ओपन	२३०८००	
३		मलेनी सिचाई पोखरी तथा तिनतारा र अस्यु मन्दिर धर्मशाला घर निर्माण	बजेट नभएको		०	
४	२	खोयडी दमौटाक रुपालीझले गोरेटो बाटो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१४१० मीटर गोरेटो बाटो	२८८५००	
५		देउकट्टे न्वाला ठाडीबाट कटाउतोली गोरेटो बाटो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१४४० मीटर गोरेटो बाटो	२८८५००	
६		पोकना पिचास मन्दिर जुडेदुङ्गा गोरेटो बाटो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१९८० मीटर गोरेटो बाटो	२८८५००	
७		कोईराली केशकाँडा खानेपानी मर्मत तथा पाईप खरिद	निर्माण सम्पन्न	११२० मीटर पाईपलाईन	५७७००	
८	३	सिमल्टा असुरानी गोरेटो बाटो तथा सडक निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१९८० मीटर सडक	६३४७००	
९		मकैल भिरकोट गोरेटो बाटो तथा सडक निर्माण	निर्माण सम्पन्न	३६०० मीटर गोरेटो र सडक बाटो	५७७०००	
१०		सल्याडी थला स्कुल गोरेटो बाटो तथा सडक निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१२३० मीटर गोरेटो	२३०८००	
११		शिर्ष मार्कु गोरेटो बाटो तथा सडक निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०४० मीटर गोरेटो बाटो	४६१६००	
			निर्माण सम्पन्न			

१२	शिर्ष नहर मर्मत सरसफाई र लटेरोडाको पुरानो कुलो सरसफाई	निर्माण सम्पन्न	७००० मीटर नहर सरसफाई शिर्ष देखि गोजा सम्म	७५०१००	
१३	विकासटोल शाखा सिचाई कुलो मर्मत तथा विस्तार	निर्माण सम्पन्न	४५ मीटर पी सी सी कुलो,१३०० मीटर पाईपलाईन	३४६२००	
१४	रातामाटी ढट्याखान सडक सरसफाई	निर्माण सम्पन्न	७४३ मीटर सडक चौडाई ,६३ मीटर सोलिंग	२८८५००	
१५	लटेरोडा देखि पोखरी हुँदै गोजा सम्मको कृषि सडक मर्मत र सफाई	निर्माण सम्पन्न	१६५ मीटर सोलिंग ,५०० मीटर नाली र १५०० मीटर सडक सरसफाई	३४६२००	
१६	कोले नयाँ ट्याङकी देखिको समैजी मन्दिर तिर जाने सिचाई कुलो र लिलाधर ओझाको घरसम्म जाने खल्लाको ठाडो कुलो	निर्माण सम्पन्न	१५० मीटर पी सी सी कुलो,२५०० मीटर कुलो सरसफाई	२८८५००	
१७	लटेरोडा पाण्डेयजीको पसल देखि चौराह हुँदै भजनथला जाने नहर	निर्माण सम्पन्न	१३८ मीटर पी सी सी कुलो,८०० मीटर सडक मर्मत र ३८०० मीटर नाला सरसफाई	४०३९००	
१८	अछामिटोल सिचाई शाखा कुलो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१५९ मीटर आर सी सी कुलो	२८८५००	
१९	भट्ट मिल् देखि कालिगोइ जाने सिचाई नहर मर्मत तथा सरसफाई तथा भाष्कर दत्त भट्टको घरतिर जाने र शेर बहादुर ठगुन्नाको घरतिर जाने शाखा कुलो निर्माण योजना	निर्माण सम्पन्न	४५० मीटर ग्रावेल,७०० मीटर नाली नया खनेको,२६७ मीटर बाटो नया काटेको र १३०० मीटर कुलो सरसफाई	६९२४००	
२०	नर बहादुर बोहराको घर देखि रङ्गुन नदी सम्म जाने सडक र राम ठगुन्नाको घर देखि सिचाई कुलो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	६७ मीटर पी सी सी कुलो ,६०० मीटर सडक ट्रैक ओपन	३४६२००	

२१		किशोर भट्टको घर देखि रङ्गुन नदीसम्म सडक निर्माण र रङ्गुन नदी देखि रज्यौडा सम्मको सडकमा माटो ग्राभेल भरान	निर्माण सम्पन्न	११०० मीटर नया बाटो काटेको, ५०० मीटर सरसफाई	४६१६००	
२२	५	अपर परिगाउँ सिचाई योजना	निर्माण सम्पन्न	६० मीटर स्टोने मेसोरी कुलो, ७६०० मीटर नहर सरसफाई ६० मीटर आर सी सी कुलो, २७०० मीटर नहर सरसफाई १२०० मीटर पाईपलाइन खोदन, ७०० मीटर सडक सरसफाई ७२० मीटर पाइप खरिद, ५६०० मीटर पाइपलाइन खोदान	११५४०००	
२३		परिगाउँ सिचाई योजना	निर्माण सम्पन्न		७५०१००	
२४		लामिखाली देखि उत्तर संगमटोल जोड्ने सडक निर्माण	निर्माण सम्पन्न		२८८५००	
२५		घट्टेप्लाट पाईपलाईन विस्तार	निर्माण सम्पन्न		२८८५००	
२६	६	दमाड जाने गोरेटो बाटो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२६०० मीटर गोरेटो बाटो ३५० मीटर ग्राभेल, ४१३ मीटर सोलिंग १५० मीटर घेरबार, १२३ मीटर सोलिंग र ९०० मीटर ग्राभेल	६३४७००	
२७		बण्ड सिद्धनाथ मन्दिर घेरबार/सरसफाई, चन्दनी खहरेखोला नाली तथा सडक मर्मत, कराली पुल खोला बाटो मर्मत	निर्माण सम्पन्न		१०३८६००	
२८		छेला तल्लो सडक ग्राभेल, कल्पटे मन्दिर जाने बाटो र मन्दिर सरसफाई, कुणाँ फिल्ड तथा नाली सरसफाई	निर्माण सम्पन्न		७५०१००	
२९	७	कसान-कराली गोरेटो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२७०० मीटर गोरेटो बाटो	४०३९००	

३०	कसान-नौला गोरेटो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१५०० मीटर सडक ट्रैक ओपन	५१९३००	
३१	मलास बिष्णु मन्दिर /सडक नालि खोदान	निर्माण सम्पन्न	९०० मीटर नाली,१३०० मीटर सडक कल्टिंग	५१९३००	
३२	बसन्थौटा-रौटेला गोरेटो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१७०० मीटर गोरेटो बाटो	४०३९००	
३३	ददिगडा-काजेगडा शाखा सडक	निर्माण सम्पन्न	६० मीटर पर्खाल ,११३ मीटर सोलिंग	४०३९००	
३४	खोरिया शाखा सडक	निर्माण सम्पन्न	७०० मीटर ट्रैक ओपन	४०३९००	
३५	कोलडाडा शहिद पार्क निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१ गेट ,सेल्फी पोइन्ट,पेदेखियन वालक	४०३९००	
३६	घुम्टेगडा शाखा कुलो मर्मत	निर्माण सम्पन्न	२१३ मीटर पी सी सी कुलो	४०३९००	
३७	सिद्धनाथ आ.बि लालपुर घेरबार तथा फिल्ड निर्माण	निर्माण सम्पन्न	५७ मीटर घेरबार,खेलमैदान निर्माण,परापेट	४०३९००	
३८	लामिगडा सडक मर्मत	निर्माण सम्पन्न	५१० मीटर सोलिंग	८०७८००	
३९	साँदनी चक्रपथ निर्माण	निर्माण सम्पन्न	३९७ मीटर सोलिंग	८०७८००	
४०	भगवती टोल ,गडगडे टुलागडा शाखा सडक निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२१४ मीटर सोलिंग	४०३९००	
४१	बिशाल टोल शाखा सडक	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर सोलिंग	४०३९००	
४२	शशस्त्र प्रहरी भवन र सादनी स्वास्थ्य चौकि मर्मत तथा सार्वजनिक स्थलको सरसफाई	निर्माण सम्पन्न	१ गेट,१५७ मीटर पी सी सी र सोलिंग	४०३९००	
४३	पुर्णागिरी मन्दिर टुलागडा र सिद्धनाथ मन्दिर (शिवशंकर)निर्माण, घेरबार तथा चौतारा निर्माण	निर्माण सम्पन्न	दुई वटा चौतारो निर्माण	४०३९००	
४४	शिवशंकर मा.बि. फिल्ड निर्माण र भान्सा कोठा निर्माण	निर्माण सम्पन्न	४६ मीटर पारापेट निर्माण	४०३९००	

४५		साँदनी खानेपानी(पुरानो लाईन) मर्मत	निर्माण सम्पन्न	३२०० मीटर पाइपलाइन खोदान	४०३९००	
४६	८	गैरिखान साईसौन र आईडुङ्गा सडक मर्मत	निर्माण सम्पन्न	२५० मीटर सोलिंग ,३० मीटर वाल ,२०० मीटर नाली	४६१६००	
४७		डेबरी खेला देखि धनुके खोला सम्म गाईबाधे साँदनी सडक खण्ड मर्मत	निर्माण सम्पन्न	५७ मीटर पर्खाल वाल निर्माण.२०३ मीटर	५१९३००	
४८		गैरिगाउँ सानखोला गुमिगडा सडक मर्मत	निर्माण सम्पन्न	२२० मीटर सोलिंग ,४० मीटर वाल ,१२०० मीटर नाली	५१९३००	
४९	९	गाईबाधे कुलो मर्मत	निर्माण सम्पन्न	२७८३ मि नाली तथा कुलो निर्माण	२३०८००	
५०		सतघाट जफति सिचाई कुलो मर्मत	निर्माण सम्पन्न	२६८५ मि कुलो सरसफाई	२३०८००	
५१		गाईबाधे कुयापानी कुलो मर्मत	निर्माण सम्पन्न	१९७८ मि कुलो खनेको	२३०८००	
५२		साडीघाटी बझाडीजाला सडक मर्मत	निर्माण सम्पन्न	१८५ मि सोलिंग,९०० मि सडक मर्मत	४०३९००	
५३		खानिडाँडा बसन्तपुर बज्जड कुयापानी हट्टवानी सुगरखाल कृषि सडक मर्मत	निर्माण सम्पन्न	२७४ मि सोलिंग,१०० मि नाली, १००० मि सडक सरसफाई	५१९३००	
५४		मसिनसेरा कौलेगडा बज्जड मल्लो कुयापानी टुपा गाईबाधे सिचाई कुलो मर्मत	निर्माण सम्पन्न	१३० मि मसोनारी कुलो,१८०० मि कुलो निर्माण	३४६२००	
५५		गाईबाधे बसन्तपुर जफति गोठाधार घाडीपट्टी गाईबाधे कृषि सडक मर्मत	निर्माण सम्पन्न	२४५० मि सरसफाई,२५१३ मि नाली खन्ने कम	२८८५००	
५६		तल्लो डेबरी मल्लो डेबरी कृषि सडक र खानेपानी मर्मत	निर्माण सम्पन्न	५७० मि नया ट्रैक ओपन	३४६२००	

५७		हट्वानी आमपानी सेलेगडा काठेपुल मर्मत/निर्माण तथा सतघाट सेलेगडा सडक मर्मत	निर्माण सम्पन्न	२५५ मि सोलिंग	३४६२००
५८		साडीघाटी कोलबगड पुलचोक सडक मर्मत	निर्माण सम्पन्न	९५ मि सोलिंग ,२००० मि नाली खोदन	२८८५००
५९		गाईबाधे तल्लो कुयापानी र गाईबाधे बजार खानेपानी मर्मत तथा वडा भित्रका विद्यालय र सार्वजनिक स्थलको फिल्ड निर्माण र घेरबार, सरसफाई तथा वृक्षारोपण	निर्माण सम्पन्न	स्टोने मसोनरी ४० मि.फिल्ड कुलिंग	३४६२००
६०		बिरलथला कृषि सडक, बिरलथला सिन्याडी नौला सेलेगडा गोरेटो बाटो मर्मत	निर्माण सम्पन्न	१४७० मीटर गोरेटो बाटो	२८८५००
६१	१०	जालगडा सिचाई कुलो	निर्माण सम्पन्न	१९० मीटर पी सी सी कुलो,सडक सरसफाई	२८८५००
६२		बेल्डाडी सिचाई कुलो	निर्माण सम्पन्न	१९० मीटर पी सी सी कुलो,सडक सरसफाई	२८८५००
६३		भागेश्वर भएर दुम्सीजाला जाने सिचाई कुलो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर स्टोने मसोनरी कुलो,सडक सरसफाई	४६१६००
६४		तल्लो लामिजाला सिचाई योजना निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर पी सी सी कुलो,सडक सरसफाई	४६१६००
६५		भित्तिसाल सिचाई शाखा कुलो AB निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर स्टोने मसोनरी कुलो,सडक सरसफाई	४६१६००
६६		पनेरीखोला मुहान सिचाई कुलो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर पी सी सी कुलो,सडक सरसफाई	४६१६००
६७		ठाडोखोला सिचाई योजना निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर पी सी सी कुलो,सडक सरसफाई	४६१६००
६८		सालघाडी सिचाई योजना निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर पी सी सी कुलो,सडक सरसफाई	४६१६००

६९		कौछाडी सिचाई योजना निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर पी सी सी कुलो,सडक सरसफाई	४६१६००	
७०		बेसारेखोला सिचाई योजना निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर पी सी सी कुलो,सडक सरसफाई	४६१६००	
७१		पातलीखोला सिचाई योजना निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर पी सी सी कुलो,सडक सरसफाई	४६१६००	
७२		जजोला सेलाखोला सिचाई योजना निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर पी सी सी कुलो,सडक सरसफाई	४६१६००	
७३		तल्लो कुर्मुल्ले बझाडीजाला जाने सिचाई योजना निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर पी सी सी कुलो,सडक सरसफाई	४६१६००	
७४		सालबास सापासेला गोरेटो बाटो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२५०० मीटर गोरेटो बाटो	३४६२००	
७५		श्रीथली खोला सिचाई योजना निर्माण	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर पी सी सी कुलो,सडक सरसफाई	४६१६००	
७६		सालबास सिचाई योजना मर्मत	निर्माण सम्पन्न	२०० मीटर पी सी सी कुलो,सडक सरसफाई	४६१६००	
७७		तल्लो र मल्लो लामिजाला जोड्ने गोरेटो बाटो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१३०० मीटर गोरेटो बाटो	२३०८००	
७८	११	सिद्धनाथ खानेपानी पाईप खरिद योजना सिमलबण्ड	निर्माण सम्पन्न	४५० मि पाईपलाइन , १२ मि वाल	५७७००	
७९		पुरानो बैजनाथ थान हुदै खेत जाने सिचाई कुलो योजना सलेता	निर्माण सम्पन्न	१०० मि आर सी सी कुलो	११५४००	
८०		सलेता सिचाई शाखा कुलो मर्मत बैजनाथथान	निर्माण सम्पन्न	१२६ मि आर सी सी कुलो	१७३१००	
८१		सलेता देखि पातल सम्म गोरेटो बाटो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१९५० मि गोरेटो बाटो	२३०८००	
८२		सिसमजाला सागुरे सिमलबण्ड हुदै सुवाखान सम्म गोरेटो बाटो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१४७० मि गोरेटो बाटो	२८८५००	
८३		दोबाटो हुदै प्याउलिबण्ड उत्तरखेडा सडक नाली तथा वाल निर्माण	निर्माण सम्पन्न	९०० मि नाली ,२५० मि सोलिंग	४०३९००	
८४		एक्लेगडा सलेता सडक नाली तथा सोलिड	निर्माण सम्पन्न	२५८ मि सोलिंग.९३० मि	४६१६००	

			नाली		
८५		नौबिसे भट्टेनी अमिलखोचा हुदै सिमलबण्ड सडक नाली तथा वाल निर्माण	निर्माण सम्पन्न	३३० मि सोलिंग, १९८० मि नाली	४६१६००
८६		सिद्धभगवती आवि सिमलबण्ड घेरबार	निर्माण सम्पन्न	वाल ५५ मि	१७३१००
८७		तल्लो पातल खोला एक्लेगडा सिचाई कुलो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	३०९ मि पी सी सी कुलो	२३०८००
८८		सागुरे खानेपानी मर्मत	निर्माण सम्पन्न	१ टंकी	५७७००
८९		डौडी ज्यामिरखाली पल्गडी सडक नाली तथा वाल निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१५००मि नाली ,५० मि वाल ,२५०० मि सडक सरसफाई	२८८५००
९०		भट्टेनी नारङ्गा हुदै सुवाखान गोरेटो बाटो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	१४७० मि गोरेटो बाटो	१७३१००
९१		धारागडा सिचाई कुलो निर्माण	निर्माण सम्पन्न	४५ मि पी सी सी कुलो	५७७००
९२		सलेता दलित बस्ति शाखा सडक सोलिड	निर्माण सम्पन्न	१६० मि सोलिंग	२३०८००
९३	१२	सार्वजनिक क्षेत्रहरु मन्दिर बजार सिचाई कुलो सडक नाली सरसफाई तथा मर्मत योजना (सिद्धनाथ मन्दिर सरसफाई, जोगबुडा कुलो सरसफाई तथा कुलो मर्मत, पन्तुरा कुलो मर्मत तथा सरसफाई, खजुरानी तथा तल्लेगडा सम्मको ग्रामिण सडक नाली सरसफाई तथा मर्मत, लालढुङ्गा बजार नाली मर्मत तथा सरसफाई, पन्तुरा घाडी सडक नाली सरसफाई तथा मर्मत)	निर्माण सम्पन्न	९२ मीटर पी सी सी कुलो,२४७ मीटर सोलिंग	६३४७००

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक विकास शाखा

बार्षिक प्रगती २०७८/०७९

६०

क्र. स	कार्यक्रमको नाम	इकाइ	कार्यक्रमको संख्या	लाभान्वित	बिनियोजित रकम	खर्च रकम
१	अपांग बैठक	बटा	६	३०	६००००	४७१७५
२	दिवस समारोह	बटा	५		२०००००	१६९८७०
३	किशोरीहरुलाई आत्मरक्ष सम्बन्धी तालिम	बटा	१७	५१०	८००००	८००००
४	आमा समुह र सहकारिका सदस्यहरुलाई अभिमुखीकरण तालिम	बटा	१	३०	६००००	५४०००
५	जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण शिविर	बटा	२	१५०	५००००	५००००
६	एकल,अति विपन्न अल्पसंख्य, अदिवासी तथा पिछडिएका महिलाहरुलाई तालिम	बटा	४	७०	५०००००	३८८०००
७	महिलाहरुका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा	बटा	१	४२	१०००००	१००००००
८	अनाथ बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण	बटा	१	१२०	१५००००	१५००००
९	आमा समुह गठन	बटा			१०००००	५००००
१०	महिला बालबालिका अपांग भएका व्यक्ति जेष्ठ नागरिक तथा यौनिक अल्पसंख्यको तथ्यांक संकलन	बटा			१०००००	१०००००
११	अपांग शिविर संचालन	बटा	२	३०	१०००००	१०००००
१२	प्रशासनिक खर्च	बटा			१२००००	८७५००
१३	बालबालिकाहरुलाई बालबालिकाहरुलाई यौनशोषण दरव्यवहार र सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम	बटा	१०	६८५	१५००००	१५००००
१४	किशोरीहरुलाई इन्टरनेट दुरुपयोग,तथा लागू औषध दर्व्यसनी सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम	बटा	१२	८२९	२०००००	२०००००
१५	बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाको लागि अनुदान	बटा			३०००००	३०००००
१६	महिला बालबालिका अपांग भएका व्यक्ति जेष्ठ नागरिक तथा यौनिक अल्पसंख्यको तथ्यांक संकलन	बटा			१०००००	१०००००
१७	बालबालिकाहरुलाई बालश्रम,कृपथा सम्बन्धी समुदायमा सचेतना कार्यक्रम	बटा	६	१८०	१५००००	१५००००
जम्मा					२५२००००	३१७६५४५

पशु सेवा शाखा बाट सम्पादित कार्यहरूको प्रगति विवरण

आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम

आयोजना/कार्यक्रमको नाम	विवरण	विनियोजित बजेट	खर्च	प्रत्यक्ष लाभान्वित संख्या
	(परिमाण)			
औषधि खरिद	३ पटक	१५००००	१५००००	१२००० पशु संख्या
परजिवि नियन्त्रण	२ पटक	१०००००	९८०८०	प.न.पा. ७ सार्दनि र प.न.पा. ६ कृणामा
समुह गठन	३ पटक	१५०००	१४९९०	३ ठाउमा लाभान्वित संख्या ९० जना
पशुपालन तालिम	३ पटक	३००००	३००००	२७
कृत्रिम गर्भाधान तथा सिमेन नाईट्रोजन खरिद	आवश्यकता अनुसार	१५००००	१३०३७५	१५७ घरघुरी
कार्यालय संचालन तथा विविध	३ पटक	८००००	८००००	
बोका वितरण	१ गोटा	२००००	२००००	५० प.न.पा. १२ खजुरानी लाभान्वित संख्या २५ जना
ईन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	आवश्यकता अनुसार	२५०००	२५०००	
सवारी साधन मर्मत खर्च	आवश्यकता अनुसार	२५०००	२५०००	
घाँस विकास	१ पटक	५००००	५००००	३४९ परिवार संख्या
आवश्यक सामग्री खरिद	३ पटक	३००००	३००००	
भ्रमण खर्च	आवश्यकता अनुसार	१२५०००	९६४०२	
जम्मा रकम रु		८०००००	७४९८४७	

परशुराम नगरपालिका जोगबुडा, डडेल्धुरा

न्यायिक समिति प्रतिवेदन २०७८/०७९

न्यायिक समिति:

संयोजक नगर उपप्रमुख श्री विमला कुमारी बोहरा

सदस्य नगरकार्यपालिका सदस्य श्री दुरा खाती

सदस्य नगरसभा सदस्य श्री जयबहादुर साउँद

- ❖ नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताहरूको संख्या ६६
- ❖ १२ वटै वडामा वडास्तरीय मेलमिलाप समिति गठन भएको ।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र र उजुरी पत्र र लिखित जवाफ फ्लेक्स सबै वडामा वितरण गरिएको ।

गत आ. व. २०७८/०७९ को न्यायिक समितिमा परेका विवादहरू विवरण

क्र. सं.	न्यायिक समितिमा परेका उजुरी संख्या (गत वर्षको बाँकी समेत)	वडास्तरीय मेलमिलाप समितिमा परेका विवाद संख्या	जम्मा विवाद संख्या	फैसला मार्फत फर्च्यौट संख्या	मेलमिलाप मार्फत भएको फर्च्यौट संख्या	फर्च्यौट हुन बाँकी
१	४३	१०४	१४७	०	११२	३५

कानून निर्माण

क्र. सं.	कानूनको नाम	स्वीकृत मिति
१	आर्थिक ऐन २०७८	२०७८।०३।०८
२	विनियोजन ऐन २०७८	२०७८।०३।०८
३	क्याम्पस अनुदान रकम ब्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन कार्यविधी २०७८	२०७८।०८।१४
४	लेखा समिति गठन र सञ्चालन कार्यविधी	२०७८।१०।२२

५	शुशासन समिति गठन र सञ्चालन कार्यविधी	२०७८।१०।२२	
६	परशुराम नगरपालिकाका पदाधिकारी कर्मचारी बैठक भत्ता तथा प्राविधिक कर्मचारीको फिल्ड भत्ता	२०७८।१०।२२	
७	नगर यातायात ब्यवस्थापन कार्यविधी	२०७८।१०।२२	
८	सामुदायिक सिकाइ केन्द्र ब्यवस्थापन कार्यविधी	२०७८।१०।२२	
९	नगर प्रहरी कार्यविधी २०७५ (संसोधन २०७८)	२०७८।१०।२२	
१०	सामाजिक समावेशिकरण नीति	२०७८।१०।२२	
११	बालकोष सञ्चालन कार्यविधी	२०७८।११।२४	

न्यायिक समितिका समस्याहरु:

- इजलास निर्माण हुन नसक्नु ।
- नपा र सवै वडामा मेलमिलाप कक्ष नहुनु ।
- म्याद दिने र तामेली गर्ने कर्मचारीको अभाव ।
- कानूनी सचेतनाका लागि वजेटको अभाव ।
- आमनागरिकबाट कानून निर्माण अगाडी सुझाव र अभिमुखिकरण र कार्यान्वयन पछि प्रतिक्रिया आउने कुनै कार्यक्रम हुन नसक्नु ।
- बजेटको अभाव ।

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम

आ.व.२०७८/०७९ को बजेट, योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	क्षेत्रगत क्रियाकलापहरू	जम्मा बजेट	बजेटको स्रोत बाँडफाँड				कैफियत
			नेपाल सरकार	प्रदेश सरकार	परशुराम नगरपालिका	लाभान्वित संख्या	
क्षेत्र : शासकिय प्रबन्ध		९१०१००	४३९१००	५१०००	४२००००		
१	वडा स्तरिय खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक र अन्य व्यवस्थापन खर्च	१८००००	०	०	१८००००	२ पटक बसेको	
२	नगरस्तरीय खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक र अन्य व्यवस्थापन खर्च	१५८०००	०	०	१५८०००	३ पटक बसेको	
४	गत आ.व. मा निर्माण गरिएका पोषणमैत्री नमुना टोलका टोल विकास समितिका पदाधिकारीहरूसँग अनुभव आदान प्रदान बैठक तथा समिक्षा	१०००००	१०००००	०	०	२९६ जना	
५	परशुराम न.पा. ११ को सलेता टोललाई पोषणमैत्री नमुना टोल घोषणाका लागि आधारभुत तयारी र घोषणा कार्यक्रम	६३१००	६३१००	०	०	४० घरधुरी	
६	पोषण स्वयंसेवक परिचालन खर्च	२७६०००	२७६०००	०	०		
७	कार्यक्रम अनुगमन	१३३०००	०	५१०००	८२०००	९६० घरधुरी	
क्षेत्र : महिला तथा बालबालिका		४४४२६०	२८००००	५००००	५००००		
८	सुनौला १००० दिनका आमा तथा बालबालिकाहरूको स्याहारका लागि पुरुषहरूको सहभागिता वृद्धि सम्बन्धमा सुनौला १००० दिनका आमा र तीनका श्रीमानहरूलाई वडास्तरीय पोषण सम्बन्धि तालिम (पोषणमैत्री नमुना टोलका सहभागिहरू)	१८००००	१८००००	०	०	६४१ जना	
९	बालबिवाह न्यूनिकरणका लागि ज्योतिष तथा धामी भाक्रीहरूलाई पालिकास्तरीय तालिम	१०००००	१०००००	०	०	४६ जना	

१०	एफ.एम.बाट पोषण सम्बन्धी सूचना प्रसारण र हाल सम्मका गतिविधी समेटेर डकुमेन्टी निर्माण	१०००००	०	५००००	५००००	नगरबासीहरू	
११	भन्डिन आमा कार्यक्रम, पोषण सन्देश तथा लैगिक हिंसा अन्त्यका लागि १६ दिने अभियान तथा जोस च्याम्पियन समिक्षा संचालन	६४२६०	०	०	०		
क्षेत्र : स्वास्थ्य		५४५४००	४७५४००	४००००	३००००		
१२	ओटीसीको स्थापना वा सुदृढिकरण वा पोषणको लेखाजोखा	१०००००	१०००००	०	०	बजेट अभावले हुननसकेको	
१३	पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था	१०००००	१०००००			बजेट अभावले हुननसकेको	
१४	पोषण सामग्री ढुवानी	४००००	४००००			सामग्री ढुवानी भएको	
१५	पोषण कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण	३००००	३००००				
१६	रहेका ओटीसीहरू सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरू र महिला स्वास्थ्य स्वसेविकाहरूका लागि संचार यातायात तथा उत्प्रेरण खर्च	३००००	३००००			बजेट अभावले हुननसकेको	
१७	पोषणमैत्री नमुना टोलहरूमा प्रारम्भिक अभिमुखिकरण कार्यक्रम तथा टोल विकास समिति परिचालन	२४५४००	१७५४००	४००००	३००००	१२७९ जना	
क्षेत्र : शिक्षा		६०००००	६०००००	०	०		
२७	पोषण सुधारका लागि विद्यालयमा खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण वा मर्मत सम्भार	६०००००	६०००००	०	०	करिब ६०० जना	बजेट अभावका कारण निर्माणाधिन भुक्तानी हुन बाकी
क्षेत्र : खानेपान तथा सरसफाइ		२३५९०००	०	२३५९०००	०		
२८	पोषणमैत्री नमुना वडा तथा टोलहरूका प्रत्येक घरधुरीमा सावुन पानिले हात धुने र पानि शुद्धिकरण गरि खाने व्यवहार प्रबर्द्धन अभियान	२३५९०००	०	२३५९०००	०	९२० घरधुरी	

क्षेत्र : कृषि विकास		३५४९००	३५४९००	०	०		
३०	पोषणमैत्रि नमुना टोल तथा बडाका प्रत्येक घरधुरीमा करेसाबारि निर्माणका लागि सहयोग	३५४९००	३५४९००		०		९६० घरधुरी
क्षेत्र : पशुपक्षि विकास		९९३६००	९९३६००	०	०		
३६	पोषणमैत्रि नमुना टोलहरुमा कुखुरा वितरण कार्यक्रम	९९३६००	९९३६००	०	०		९६० घरधुरी १२५००० भुक्तानी गर्न बाकी
कुल जम्मा		६४०७२६०	३३४३०००	२५०००००	५०००००		

गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

आ.ब २०७८/०७९

वित्तिय प्रगति

क्र.स	क्रियाकलाप	विनियोजित	खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
क	नयां उद्यमि सृजना				
१.	सामाजिक परिचालन	७१४००	रु ७१४००		
२	उद्यमशिलता विकास तालिम	१९०४००	रु १९०४००		
३	प्राविधिक सिप विकास तालिम	९०४४००	रु ८६०८९२		
४.	उपयुक्त प्रविधि पहंच हरतान्तरण	रु ४०४६००	रु ८३३००		
५	लघु कर्जामा पहंच	रु ७१४००	रु ८१५२०		
६	बजारीकरण	रु ७१४००	रु ७२०००		
७	सहजकर्ताको त. भ.	रु ६९९८६०	रु ६९९८६०		
८	भैरहेका उद्यमिहरुको रुतरोउन्ती	रु ४८००००	रु ३९७९३३		
९	उपयुक्त प्रविधि पहंच हरतान्तरण	रु १४००००	रु ९०९५०		
१०	साभ्ना सुविधा केन्द्र	रु ५०००००	रु ४९७७५०	८४.४८	

भौतिक प्रगति

क्र.स.	क्रियाकलाप	बार्षिक लक्ष्य	प्रगति	महिला	पुरुष	दलित	जम्मा	प्रगति

१	नयां उद्यमि संजना	८५	७६	५१	२५	६	७६	१	१	
२	भईरहेका उद्यमिहरुको रुतर उन्नती	४०	१२	७	५	३	१२	०	०	
३	उपयुक्त प्रविधि पहुँच	३ समूह								

मुख्य उपलब्धिहरु

- १ नगररुतरीय लघु उद्यम विकास समितिको २ वटा बैठक सम्पन्न ।
- २ कार्यक्रम सन्चालनका लागि ४ वटा वडा छनौट । (छनौट १,४,१२,२ ११)
- ३ उद्यमशिलता विकास तालिम सम्पन्न
- ४ वडा नं. १ वेडामा २१ जना
- ५ वडा नं. ४ कटालमा २४ जना
- ६ वडा नं. १२ जोगवुडामा १८ जना
- ७ वडा नं. ११ पातलमा २१ जना

प्राविधिक सिप विकास तालिम

- १ ७ जना आधुनिक मैरिपालन ७ दिने तालिम सम्पन्न वडा नं. ११
- २ १० जना च्याम्पा मर्मत ३ महिने तालिम सम्पन्न वडा नं. ४,१ र १२
- ३ १२ जना बाख्रा पालन ७ दिने तालिम सम्पन्न वडा नं. १
- ४ १३ जना बाख्रा पालन ७ दिने तालिम सम्पन्न वडा नं. ११
- ५ १४ जना हातेहोजियारी ४५ दिने तालिम सम्पन्न वडा नं. ४
- ६ ११ जना हातेहोजियारी ४५ दिने तालिम सम्पन्न वडा नं. १२
- ७ ९ जना सिलाई कटाइ ४५ दिने तालिम सम्पन्न वडा नं. १

स्तरउन्नति एवं प्रविधि हस्तान्तरण

- १ २६ जना लाई प्रविधि हस्तान्तरण
- २ १२ जनालाई आधुनिक मौरीपालन पुर्ननताजकि तालिम
- ३ ३ समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण
- ४ लघु वित्तमा पहुँच सम्बन्धि अन्तरक्रिया १ पटक ४२ जना

- ५ वस्तु तथा सेवा बजारीकरण तथा व्यावसाय परामर्श सम्बन्धि अन्तरकृत १ पटक ३५ जना
६ साभा सुविधा केन्द्र उद्यम घर २ कोठे वर्डा नं. ९

समस्या चुनौतिहरु

दुर्गम क्षेत्र तथा भौगोलिक विकटता
पुराना उद्यमि उद्यमशिललता उन्नमुख नभएकाले पता लगाउने र सहयोग गर्न कठिनाई
स्तर उन्नती र उपयुक्त प्रविधिका लागि फरक फरक माग तथा आवश्यकता पहिचान भएकाले व्यवस्थापन गर्न कठिनाई
मागमा आधारित रणनिति अनुसनर बडा र वस्ती छनौट भएकोले अपेक्षित उपलब्धी हुने नहुनु ।

कृषि बिकाष शाखा को आ.ब. २०७८-०७९ को आन्तरीक श्रोत बजेट कार्यक्रम तर्फ गरीएको प्रगती बिबरण

क.स	कृयाकलाप	ठेगाना	लक्ष	प्रगति	प्रगति %
१	आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा	सम्पूर्ण वडामा	विभीन्न रोग कीरा नियन्त्रण गरी उत्पादन बडाउने	किटनासक र दुसीनासक बिषादी बितरण	१००%
२	नगर र वडा कृषक समन्वय समिति बैठक सन्चालन	सम्पूर्ण वडामा	सम्पूर्ण समन्वय समिति लाई सकीय बनाउन	सम्पूर्ण वडामा समन्वय समिति गठन	१००%
३	मसलन्द खर्च रकम	कार्यालय प्रयोजन	कार्यालय मा आवश्यक सामाग्री खरीद	फाइल,रजिष्टर,फोटोकपी पेपर आदी	१००%
४	तरकारी बिउ मिनिक्रीट बितरण	सम्पूर्ण वडामा	तरकारी उत्पादन बडाउने , आयआर्जन बढाउने	रायो,मुला,मेथी र धनीया बितरण	१००%
५	कृषि प्रविधि सचेतना कार्यक्रम	रंगुन एफ.एम प.न.पा.४ कटाल	कृषि कार्यक्रम सन्चालन गर्ने	सम्झौता भएको र कार्यक्रम सन्चालनमा रहे.	१००%
६	अनुदान मा रासायनीक खादमल वीतरण (साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेड) बाट	सम्पूर्ण वडामा	कृषक लाई राहात र खादमल समयमै उपलब्ध गराउन	युरीया ३२० क्वीन्टल	१००%
७	धामी एग्रोभेट सेन्टर कटाल अनुदान मा रासायनीक खादमल वीतरण	सम्पूर्ण वडामा	कृषक लाई राहात र खादमल समयमै उपलब्ध गराउन	युरीया ७५,डिएपि २,पोटास २ क्वीन्टल	१००%
८	च्याउ बिउ पूर्ण अनुदानमा बितरण	प.न.पा. ४ र १२ मा	व्यवशाहीक च्याउ खेतीको बिकास गर्न	कन्ये च्याउ ११० कीलो,२० कीलो पलाष्टीक	१००%
९	सुचना तथा सन्चार खर्च	सम्पूर्ण वडाका कृषक समुहलाई	कृषक समुहलाई सकीयताका लागी सूचना प्रवाह	कृषक समुहलाई सकीयताका लागी सूचना	१००%

१०	बखें आलुवाली पकेट	प.न.पा. २ सुरखाल,छिपि र मटेला	आलु उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१००%
११	सुन्तला जात फलफूल पकेट	प.न.पा. ११ चैखाम एकछापे,उत्तीसैन	सुन्तला उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१००%
१२	सुन्तला जात फलफूल पकेट	प.न.पा. १० श्रीथली,बागथली र सापासेला	सुन्तला उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१००%
१३	हिउदे फलफूल विरुवा वितरण	बडा नं. १,२,३,७,८,९,१०,११ मा	फलफूल उत्पादन बढाउने	६०० आरुपोखडा र ६५० ओखर का विरुवा	१००%
१४	५०% अनुदान मा प्लाष्टिक छानो वितरण	१२ वटै बडाहरुमा	बेमैपमी तरकारी उत्पादन गरी आयआर्जन बढाउने	३३ वटा प्लाष्टिक छानो १२० गेज को	१००%
१५	बगर तरकारी खेती का लागी कृषि समग्री वितरण	१२ वटै बडाहरुमा	बेमैपमी तरकारी उत्पादन गरी आयआर्जन बढाउने	५० जना कृषक लाई काका,लौका,फसी आदी	१००%
१६	लोपोन्मुख जाती राउटे बस्तीमा तरकारी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम	प.न.पा. १२ आम्पानी	तरकारी उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	१३ जना कृषक लाई तनेबोडी,भीन्टी,गोलभेडा	१००%

कृषि बिकाष शाखा को आ.ब. २०७८-०७९ को नगर प्रमुख कृषि बिशेष कार्यक्रम तर्फ गरीएको प्रगती बिवरण

क्र.स	कृयाकलाप	ठेगाना	लक्ष	प्रगति	प्रगति %
१	तरकारी वाली पकेट कार्यक्रम	प.न.पा. ३ मिणा मकैल	तरकारी उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१००%
२	तरकारी वाली पकेट कार्यक्रम	प.न.पा.१० जालगडा,भितेसाल	तरकारी उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१००%
३	तरकारी वाली पकेट कार्यक्रम	प.न.पा. ०४ कटाल	तरकारी उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१००%
४	तरकारी वाली पकेट कार्यक्रम	प.न.पा. ६ खालीगडा,कराली	तरकारी उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१००%
५	तरकारी वाली पकेट कार्यक्रम	प.न.पा. ८ काफलगौरा	तरकारी उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१००%
६	मसला वाली पकेट कार्यक्रम	प.न.पा. ११ सीमलवण्ड,कराली,तालगडा	मसला वाली उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१००%
७	मसला वाली पकेट कार्यक्रम	प.न.पा. ७ बसेनी,गैरीखान,काजीगडा	मसला वाली उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१००%
८	केरा फलफूल पकेट कार्यक्रम	प.न.पा. ५ परीगाउँ	केरा फलफूल उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१००%

९	केरा फलफूल पकेट कार्यक्रम	प.न.पा. ९ तल्लोक्यापानी	केरा फलफूल उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१००%
१०	मौरीपालन पकेट कार्यक्रम	प.न.पा २ तोली,घडौजा,देउकट्टे र गोगन	मौरीपालन लाई व्यवशाहीकीकरण गर्ने	कार्य सम्पन्न	१००%
११	कागती पकेट कार्यक्रम	प.न.पा. १ सालकोट,चनेपोखरा,अचलसैन	कागती उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१००%
१२	धान वाली पकेट	प.न.पा. १२ जोगबुडा	धान वाली उत्पादन मा बृद्धि	कार्य सम्पन्न	१००%
१३	आलु विउ ढुवानी कार्यक्रम (प्रति क्वीन्टल रु २२५ का दरले)	प.न.पा ५ परीगाउँ परशुराम मुल वडा कृषक समन्वय समिति बाट ९२	विउ मा आत्मा नीर्भर गराउने		१००%
		क्वीन्टल,प.नपा १ सलोन १४९.५क्वीन्टल प.न.पा ६ कुणा श्री कालीका बहुउद्देशीय समुह बाट ११२ , प.न.पा ४ कटाल भगवती एकिकृत कृषि तथा पशुपन्डी फर्म बाट ५३.५० क्वीन्टल, प.न.पा १२ मभा पानी श्री बारमासे ताजातरकारी कृषक समुह बाट २२.५०,प.न.पा १२ खजुरानी प्रगतीशील कृषक समुह बाट ३०.५० क्वी.		कार्य सम्पन्न	१००%
१४	पकेट छनौट बैठक सन्चालन खर्च ।	परशुराम नगरपालीका	पकेट छनौट	भुक्तानी भएको	१००%
१५	वर्षे फलफूल विरुवा ५० % अनुदान मा वितरण	आप, लिची, कागती गरी जम्मा ३६८६ विरुवा वितरण	फलफूल क्षेत्र विस्तार	कार्य सम्पन्न	१००%

कृषि बिकाष शाखा को आ.ब. २०७८२०७९ को शसर्त श्रोत बजेट कार्यक्रम तर्फ गरीएको प्रगती बिबरण

क.स	कृयाकलाप	ठेगाना	लक्ष	प्रगति	प्र ग ति
-----	----------	--------	------	--------	----------------

					त %
१	आलु वाली उत्पादन पकेट कार्यक्रम	प.न.पा १२ खजुरानी,जोगबुडा र पन्तुरा	आलु उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	८० क्वीन्टल बिउ,मिनिटीलर २ वटा ९ एच. पि. को ,वीषादी,मलखाद आदी	१ ० ० %
२	आलु वाली उत्पादन पकेट कार्यक्रम	प.न.पा ८ करेनी	आलु उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	६० क्वीन्टल बिउ,मिनिटीलर २ वटा ९ एच. पी.को,विषादी,मलखाद आदी	१ ० ० %
३	आलु वाली उत्पादन पकेट कार्यक्रम	प.न.पा. ७ सादनी	आलु उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	५५.५ क्वीन्टल विषादी,मलखाद आदी	१ ० ० %
४	गहुं वाली पकेट कार्यक्रम	प.न.पा ८ करेनि धनुके	गहुं वालीमा उत्पादन बढाउने	गौतम जातको गहुं १० क्वीन्टल वितरण ९ एच.पि. को मिनिटीलर १ वटा,मलखाद	१ ० ० %
५	गहुं वाली पकेट कार्यक्रम	प.न.पा १० जोजाला,भीतेसाल गाउमा	गहुं वालीमा उत्पादन बढाउने	विजय जातको गहुं १२.५८ क्वीन्टल वितरण ९ एच.पि. को मिनिटीलर १ वटा,मलखाद	१ ० ० %
६	गहुं वाली पकेट कार्यक्रम	प.न.पा ६ बन्द,तातापानि,चन्द्रनि	गहुं वालीमा उत्पादन बढाउने	विजय जातको गहुं १२.५८ क्वीन्टल वितरण ९ एच.पि. को मिनिटीलर १ वटा,मलखाद	१ ० ० %
७	उन्नत गहुं बिउ वितरण ५० % अनुदान मा	सम्पूर्ण वडामा	गहुं वालीमा उत्पादन बढाउने	गौतम जातको गहुं २१.५ क्वीन्टल वितरण विजय जातको गहुं २८ क्वीन्टल वितरण	१ ० ० %
८	कोल्डरुम च्याँम्बर निर्माण	प.न.पा. १२ लालढुङ्गा जोगबुडा	आलु बिउ भण्डारण	निर्माण कार्य भइ राखेको	५ ० %

१	केरा पकेट कार्यक्रम	प.न.पा. ९ जफती	केरा उत्पादन बढाउने , आयआर्जन बढाउने	कार्य सम्पन्न	१ ० ० %
१०	उन्नत विउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण एवम बैठक सन्चालन	प.न.पा. का सम्पूर्ण वडाहरुमा	कार्यक्रम को अवस्था वारे जानकारी	कार्यक्रम को अवस्था सन्तोस जनक रहेको	१ ० ० %
११	कीपान सुचीकरण	प.न.पा. १,५ र ९ न. वडाहरुमा	किपान को वास्तवीक वीवरण संकलन	१८०० कृषक को वीवरण प्रवृष्ट	१ ० ० %
१२	उन्नत धान वाली को विउ वितरण ५० % अनुदान मा	सम्पूर्ण वडामा	धान वालीमा उत्पादन बढाउने	सुख्खा २ उन्नत विउ २० क्वीन्टल	१ ० ० %
१३	यान्त्रीकरण कार्यक्रम	प.न.पा. ५ परीगाउमा	खेती प्रणालीमा आधुनीकिकरण	९ एच.पि. को मिनिटीलर ४ वटा	१ ० ० %
१४	धान विज विदी मूल विउ वितरण ५० % अनुदान मा	प.न.पा. ५ परीगाउमा	धान वालीमा उत्पादन बढाउने	धान विउ,मलखाद,विषादी र जिंक	१ ० ० %
१५	आलु वाली का रोग किरा नियन्त्रण गर्न संरक्षण सेवा	सम्पूर्ण वडामा	रोग किरा नियन्त्रण गराउने	उत्पादन बढाउने	१ ० ० %
१६	केरा फलफूल बगैचा विकास कार्यक्रम	कृषक समन्वय समिति प.न.पा १ सलौन	फलफूल क्षेत्र विस्तार	केरा जि ९ सकर ३४००,९ एच.पि. १ वटा च्याम्फा	१ ० ० %
१७	कागती र मौषम बगैचा विकास कार्यक्रम	कृषक समन्वय समिति प.न.पा २ बसौटी	फलफूल क्षेत्र विस्तार	वीरुवा ८००० वटा	१ ० ० %
१८	कागती फलफूल बगैचा विकास कार्यक्रम	कृषक समन्वय समिति प.न.पा ३ चाखी	फलफूल क्षेत्र विस्तार	वीरुवा १५०० वटा,रासायनीक मलखाद	१ ० ० %
१९	केरा फलफूल बगैचा विकास कार्यक्रम	कृषक समन्वय समिति प.न.पा ४ कटाल	फलफूल क्षेत्र विस्तार	केरा विरुवा ३०००, ९ एच.पि. १ वटा च्याम्फा ,रासायनीक मलखाद	१ ० ० %
२०	लिची फलफूल बगैचा विकास कार्यक्रम	कृषक समन्वय समिति प.न.पा ६ कुणा	फलफूल क्षेत्र विस्तार	विरुवा १४००, ९ एच.पि. १ वटा च्याम्फा, रासायनीक मलखाद	१ ० ० %
२१	लिची फलफूल बगैचा विकास कार्यक्रम	कृषक समन्वय समिति प.न.पा ७ सादनी	फलफूल क्षेत्र विस्तार	विरुवा १०००, ९ एच.पि. १ च्याम्फा,वटा रासायनीक मलखाद	१ ० ० %

					० %
२२	कागती फलफूल बगैचा विकास कार्यक्रम	कृषक समन्वय समिति प.न.पा ८ जमरानी	फलफूल क्षेत्र विस्तार	बिरुवा १०००, ९ एच.पि. १ बटा च्याम्फा, रासायनीक मलखाद	१ ० ० %
२३	केरा, कागती फलफूल बगैचा विकास कार्यक्रम	कृषक समन्वय समिति प.न.पा ९ गाईबाधे	फलफूल क्षेत्र विस्तार	बिरुवा ९००, स्प्रेयर २ बटा, रासायनीक मलखाद र ९ एच.पि. १	१ ० ० %
२४	लिची फलफूल बगैचा विकास कार्यक्रम	कृषक समन्वय समिति प.न.पा १०	फलफूल क्षेत्र विस्तार	बिरुवा १२५०, रासायनीक मलखाद र ९ एच.पि. १ बटा च्याम्फा	१ ० ० %
२५	कागती फलफूल बगैचा विकास कार्यक्रम	कृषक समन्वय समिति प.न.पा ११	फलफूल क्षेत्र विस्तार	बिरुवा २५००, रासायनीक मलखाद, सिकेचर ३ बटा	१ ० ० %
२६	लिची फलफूल बगैचा विकास कार्यक्रम	कृषक समन्वय समिति प.न.पा १२	फलफूल क्षेत्र विस्तार	बिरुवा १०००, रासायनीक मलखाद र फुड स्प्रेयर २ बटा	१ ० ० %
२७	योजना अनुगमन तथा निरीक्षण,	प.न.पा को सबै वडाहरुमा	फलफूल क्षेत्र विस्तार	सम्पूर्ण वडाको अनुगमन सम्पन्न	१ ० ० %

परशुराम नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाद्वारा संचालित अभिमुखिकरण तथा तालिमको विवरण

क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	संचालन मिति	बजेट रकम	सहभागी संख्या		कैफियत
				महिला	पुरुष	
१	PNC Home Visit समिक्षा कार्यक्रम	०७/१७/२०७८	150000	१५	४	वडाभरि
२	क्षयरोग कार्यक्रमको चौमासिक गोष्ठी	०८/०९/२०७८	33000		१३	न.पा मा
३	न.पा मा हुन पोषणका क्रियाकलाप सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	०८/०२/२०७८	९९००००	६	१७	न.पा मा

४	IMCI Onsite Coaching स्थलगत निरिक्षण कार्यक्रम	०९/०४/२०७८		३	९	
५	IMCI प्रथम चौमासिक समिक्षा	०९/०५/२०७८		५	१९	न.पा मा
६	स्वास्थ्यकर्मी, विद्यालय शिक्षक र म.स्वा.स्वयं सेविका स्तरिय आँखा, नाक, कान, मुख तथा घाँटी सम्बन्धी अभिमुखिकरण	२०७८/१०/१५,१६, १७		३१	६५	न.पा सम्पूर्ण वडाका
७	CMIMCI को स्थलगत अनुशिक्षण कार्यक्रम	११/०५/२०७८		६	५	गाईबाधे
८	परिवार नियोजनका ५ आधुनिक साधनको सुनिश्चितता कार्यक्रम	२०७८/११/२७ र २८ गते	५०,०००	२०	३५	सादनी, अस्पताल
९	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षाअन्तर्गत आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य स्क्रिनिङ कार्यक्रम	१२/१०/२०७८	२०,०००	२	१०	भागेश्वर मा.वि कटाल
१०	टाईफाइड खोप सम्बन्धी नगर स्तरिय खोप समन्वय समिति अभिमुखिकरण	१२/२३/२०७९	१,००,०००	१०	३१	न.पा मा
११	स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयं सेविकाको १ दिने मातृ सुरक्षा चक्की अभिमुखिकरण	२०७९/१/२, ३, ४ र ५ गते	१,००,०००	९०	१८	सादनी, कटाल, जजोला, अस्पताल
१२	सर्ने, नसर्ने तथा मानसिक रोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	०१/०८/२०७९		९	३१	न.पा मा
१३	विश्व औलो दिवस	०१/१२/२०७९	५०,०००	७	२५	न.पा मा
१४	सुर्तिजन्य पदार्थ रहित दिवस	०२/१७/२०७९	२०,०००	१२	५२	न.पा मा

१५	स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धि जनप्रतिनिधि , स्वास्थ्यकर्मी तथा दर्ता सहयोगीको अभिमुखिकरण	२०७९/२/२२ र २३ गते	१,२५,०००	१८	६०	न.पा मा
----	--	-----------------------	----------	----	----	---------

परशुराम नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा द्वारा संचालित नर्सिङ्ग सम्बन्धि शिवरहरुको विवरण

क्र सं	शिविरको नाम	जम्मा सहभागी संख्या	सेवाग्राही संख्या महिला	संचालन मिति	स्थान
१	प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता स्वास्थ्य शिविर	४८	६०	०९/१०/२०७८	परिगाउँ
२	ग्रामिण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम	२०४	२०४	२०७८/८-११/१५ सम्म	बोडा, कटाल, परिगाउ, सादनी, जमरानी, सिमलबण्ड, गाईबाधे, सलेता, जजोला, शिर्ष र अस्पताल
३	PNC Home Visit कार्यक्रम	५८३	५८३	२०७८ श्रावण देखि २०७९ असार मसान्त सम्म	सम्पूर्ण वडाहरुमा
४	स्याटेलाईट(IMPLANT) शिवर	४१	३८	२०७८ मंसिर देखि २०७८ चैत्र १३ सम्म	सलेता, जमरानी, मलास

परशुराम नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाद्वारा संचालित अभिमुखिकरण तथा तालिमको विवरण

कार्यक्रमको नाम	संचालन मिति	बजेट रकम	सहभागी संख्या	कै.
-----------------	-------------	----------	---------------	-----

			महिला	पुरुष	
PNC Home Visit समिक्षा कार्यक्रम	०७/१७/२०७८	150000	१५	४	वडाभरि
क्षयरोग कार्यक्रमको चौमासिक गोष्ठी	०८/०१/२०७८	33000		१३	न.पा मा
न.पा मा हुन पोषणका क्रियाकलाप सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	०८/०२/२०७८	९१००००	६	१७	न.पा मा
IMCI Onsite Coaching स्थलगत निरिक्षण कार्यक्रम	०९/०४/२०७८		३	९	
IMCI प्रथम चौमासिक समिक्षा	०९/०५/२०७८		५	१९	न.पा मा
स्वास्थ्यकर्मी, विद्यालय शिक्षक र म.स्वा.स्वयं सेविका स्तरिय आँखा, नाक, कान, मुख तथा घाँटी सम्बन्धी अभिमुखिकरण	२०७८/१०/१५,१६, १७		३१	६५	न.पा सम्पूर्ण वडाका
CMIMCI को स्थलगत अनुशिक्षण कार्यक्रम	११/०५/२०७८		६	५	गाईबाधे
परिवार नियोजनका ५ आधुनिक साधनको सुनिश्चितता कार्यक्रम	२०७८/११/२७ र २८ गते		२०	३५	सादनी, अस्पताल
विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षाअन्तर्गत आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य स्क्रिनिङ कार्यक्रम	१२/१०/२०७८		२	१०	भागेश्वर मा.वि कटाल
टाईफाइड खोप सम्बन्धी नगर स्तरिय खोप समन्वय समिति अभिमुखिकरण	१२/२३/२०७९		१०	३१	न.पा मा

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयं सेविकाको १ दिने मातृ सुरक्षा चक्की अभिमुखिकरण	२०७९/१/२, ३, ४ र ५ गते		९०	१८	सादनी, कटाल, जजोला, अस्पताल
सर्ने, नसर्ने तथा मानसिक रोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	०१/०८/२०७९		९	३१	न.पा मा
विश्व औलो दिवस	०१/१२/२०७९		७	२५	न.पा मा
सुर्तिजन्य पदार्थ रहित दिवस	०२/१७/२०७९		१२	५२	न.पा मा
स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धि जनप्रतिनिधि , स्वास्थ्यकर्मी तथा दर्ता सहयोगीको अभिमुखिकरण	२०७९/२/२२ र २३ गते		१८	६०	न.पा मा

शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

३.१ शिक्षा क्षेत्रको ससर्त बजेट र खर्चको अवस्था (आ. ब. २०७८।०७९)

बजेट उपशिर्षक नम्बर	क्रियाकलाप न	क्रियाकलाप	स्वीकृत वार्षिक बजेट	उपक्रियाकलाप	इकाइ	भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति		
						वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक भौतिक प्रगति	वार्षिक भौतिक प्रतिशत	वार्षिक वित्तीय लक्ष्य	वार्षिक वित्तीय प्रगति	वार्षिक वित्तीय प्रतिशत
३५००००१४		सबैका लागि शिक्षा- आधारभूत तह	135100						125741	200	
३५००००१४	१.१.३.३	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)	१११५००	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)	शिक्षक	254	254		102141	100	
३५००००१४	१.१.१.७०	आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा स्वीकृत दरवन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको थप तलब भत्ता	२३६००	आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा स्वीकृत दरवन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको थप तलब भत्ता	शिक्षक	39	39		23600	100	
३५००००१५		माध्यमिक तह	२३६००						100	100	
३५००००१५	१.१.३.४	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	२३६००	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	शिक्षक	39	39		100	100	
35000801		विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	७६३१२						110687	4700	
35000801	१.१.४.१	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	१३८२८	प्रारम्भिक बाल विकास / पूर्व प्राथमिक कक्षाका सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक	सहजकर्ता	83	83		9348	100	

35000801	१.१.४.१	-		विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान माध्यमिक विद्यालय कक्षा १-१२ (१ जना सहयोगी र १ जना लेखा कर्मचारी)	कर्मचारी	32	32		5280	100
35000801	१.१.४.१	-		विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान आधारभूत विद्यालय कक्षा १-८	कर्मचारी	47	47		28456	100
35000801	२.७.१३.३	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	४४४५	प्रति विद्यार्थी इकाइ लागतका आधारमा प्रारम्भिक बाल विकास / पूर्व प्राथमिक कक्षाका लागि अनुदान	विद्यार्थी	1320	1320		660	100
35000801	२.७.१३.३	-		सिकाइका लागि निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन:आवश्यक सामग्री, सुधारात्मक शिक्षण अनुदान, कक्षा १ मा नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीको पोर्टफोलियो समेतका लागि	विद्यार्थी	958	958		96	100
35000801	२.७.१३.३	-		शिक्षण सिकाइ सामग्री तथा Book Corner व्यवस्थापनका लागि प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान कक्षा १-५	विद्यार्थी	4610	4610		691	100
35000801	२.७.१३.३	-		शिक्षण सिकाइ सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान कक्षा ६-८	विद्यार्थी	2768	2768		553	100
35000801	२.७.१३.३	-		शिक्षण सिकाइ सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान कक्षा ९-१०	विद्यार्थी	1761	1761		352	100
35000801	२.७.१३.३	-		कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण	विद्यार्थी	942	942		235	100
35000801	२.७.१३.३	-		शिक्षण सिकाइ सामग्री तथा Lab assistant, equipments and Practical material, OJT , Operation cost) व्यवस्थापनका लागि प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान कक्षा ९-१२	विद्यार्थी	144	144		2160	100

35000801	२.७.१३.३	-		शिक्षण सिकाइ सामग्री ब्यवस्थापनका लागि प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान कक्षा ११-१२	विद्यार्थी	683	683		170	100
35000801	२.४.६.१	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	६६१८	कक्षा १-५ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि पाठ्यपुस्तक	विद्यार्थी	4610	4610		2763	100
35000801	२.४.६.१	-		कक्षा ६-८ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि पाठ्यपुस्तक	विद्यार्थी	2768	2768		2054	100
35000801	२.४.६.१	-		कक्षा ९-१० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि पाठ्यपुस्तक	विद्यार्थी	1761	1761		1106	100
35000801	२.४.६.१	-		कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि पाठ्यपुस्तक	विद्यार्थी	683	683		208	100
35000801	७.२.१.१	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	४३४०	छात्रा छात्रवृत्ती कक्षा १-८ कर्णाली प्याकेज समेत (गैर आवासिय)	विद्यार्थी	3722	3722		1488	100
35000801	७.२.१.१	-		दलित छात्रवृत्ती कक्षा १-८ (गैर आवासिय)	विद्यार्थी	699	699		279	100
35000801	७.२.१.१	-		आधारभूत तहमा अध्ययनरत लक्षित समुह - २२ जनजाती तथा सिमान्तकृत समूह, मुक्त कमेया, वादी, हलिया, चरुवाका सन्तति समेत)का विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति	विद्यार्थी	129	129		66	100
35000801	७.२.१.१	-		मुक्त कम्लहरीका लागि छात्रवृत्ति गैर आवासीय	विद्यार्थी					
35000801	७.२.१.१	-		अपांग छात्रवृत्ति (कक्षा १-१२) गैर आवासीय	विद्यार्थी	28	28		94	100
35000801	७.२.१.१	-		मुक्त कम्लहरी छात्रवृत्ति (आवासिय)	विद्यार्थी					
35000801	७.२.१.१	-		अपाङ्ग विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कक्षा १-१२(आवासीय)	विद्यार्थी					
35000801	७.२.१.१	-		फिडर छात्रावासमा अध्ययनरत छात्रालाइ छात्रवृत्ति आवासीय	विद्यार्थी					

35000801	७.२.१.१	-		सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित नमुना विद्यालयमा स्वीकृत कोटामा अध्यनरत छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति आवासीय (६ वटा)	विद्यार्थी						
35000801	७.२.१.१	-		हिमाली आवासिय छात्रवृत्ति	विद्यार्थी						
35000801	७.२.१.१	-		अति सिमान्तकृत समुदायका लागि सञ्चालित विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि आवश्यक आवासीय छात्रवृत्ति	विद्यार्थी						
35000801	७.२.१.१	-		सडक बालबालिका तथा बालश्रमिकको लागि आवासीय शैक्षिक प्रबन्धका लागि छात्रवृत्ति	विद्यार्थी						
35000801	२.७.१३.१०	बिद्यालय संचालन ब्यबस्थापन अनुदान	३९२३	सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान कक्षा १-५	विद्यालय	32	32		480	100	
35000801	२.७.१३.१०	-		सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान कक्षा १-८	विद्यालय	12	12		240	100	
35000801	२.७.१३.१०	-		सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान कक्षा १-१०	विद्यालय	11	11		275	100	
35000801	२.७.१३.१०	-		सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान कक्षा १-१२	विद्यालय	5	5		150	100	
35000801	२.७.१३.१०	-		आधारभूत तह सञ्चालित विद्यालयहरूलाई विद्यालय सुधार योजना, समुदाय तथा वि.व्य.स.हरूको क्षमता विकासका लागि अन्तर्क्रिया, अभिभावक शिक्षा सञ्चालन, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन आदी कालागि एकमुष्ट अनुदान	विद्यालय	44	44		660	100	
35000801	२.७.१३.१०	-		आधारभूत तह सञ्चालित विद्यालयहरूलाई सामाजिक परीक्षण तथा आर्थिक लेखा परिक्षण, विद्यार्थी रिपोर्ट कार्ड, विद्यालय तथ्यांकन व्यवस्थापन, बुलेटिन प्रकासन लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालनकालागि एकमुष्ट	विद्यालय	44	44		440	100	

				अनुदान							
35000801	२.७.१३.१०	-		माध्यमिक तह सञ्चालित विद्यालयहरूलाई विद्यालय सुधार योजना, समुदाय तथा वि.व्य.स.हरूको क्षमता विकासका लागि अन्तर्क्रिया, अभिभावक शिक्षा सञ्चालन, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन आदी कालागि एकमुष्ट अनुदान	विद्यालय	16	16		320	100	
35000801	२.७.१३.१०	-		माध्यमिक तह सञ्चालित विद्यालयहरूलाई सामाजिक परीक्षण तथा आर्थिक लेखा परिक्षण, विद्यार्थी रिपोर्ट कार्ड, विद्यालय तथ्यांक व्यवस्थापन, बुलेटिन प्रकासन लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालनकालागि एकमुष्ट अनुदान	विद्यालय	16	16		340	100	
35000801	२.७.१३.१०	-		विद्यालयमा इन्टरनेट जडान तथा सञ्चालन खर्च प्रति विद्यालय	विद्यालय	62	62		744	100	
35000801	२.७.१३.१०	-		आवासिय छात्रवृत्ती प्राप्त बालबालिकाहरूलाई आवास सञ्चालन अनुदान	विद्यालय						
35000801	२.७.१३.१०	-		स्रोत कक्षा व्यवस्थापन अनुदान	विद्यालय						
35000801	२.७.१३.१०	-		विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालय अनुदान (दृष्टिविहीन विद्यालय, बहिरा कक्षा सञ्चालित विद्यालय)	विद्यालय						
35000801	२.७.१३.१०	-		बिशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयका लागि शैक्षिक सामग्री तथा मसलन्द खर्च	विद्यालय						
35000801	२.७.१३.१०	-		प्राविधिक विषय अध्यापन हुने विद्यालयलाई ल्याव	विद्यालय	1	1		200	100	

				सामाग्री सहयोग अनुदान								
35000801	२.७.१३.१०	-		हाल सञ्चालनमा रहेका बहुकक्षा MGML सञ्चालन अनुदान	विद्यालय							
35000801	२.७.१३.१०	-		हाल सञ्चालनमा रहेका बहुभाषीक शिक्षा विद्यालय अनुदान	विद्यालय							
35000801	२.७.१३.११	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परंपरागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)		परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय अनुदान कक्षा १-५	विद्यालय							
35000801	२.७.१३.११	-		परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय अनुदान कक्षा १-८	विद्यालय							
35000801	२.७.१३.११	-		परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय अनुदान कक्षा १-१२	विद्यालय							
35000801	२.७.१३.११	-		अति विकट हिमाली जिल्लाका लागि घुम्ति विद्यालय अनुदान	विद्यालय							
35000801	२.७.१३.११	-		खुला विद्यालय सञ्चालन अनुदान तह १ र २ (कक्षा ६-८)	विद्यालय							
35000801	२.७.१३.११	-		अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय सञ्चालन अनुदान (कक्षा १-८)	विद्यालय							
35000801	२.७.१३.११	-		खुला विद्यालय सञ्चालन अनुदान माध्यमिक	विद्यालय							
35000801	२.७.१३.११	-		अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय (कक्षा १-१०)	विद्यालय							
35000801	२.७.१३.११	-		विद्यालय वाहिर रहेका वालवालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना सिकाइ निरन्तरताका लागि अनुदान	विद्यार्थी							
35000801	२.७.१३.११	-		साक्षर नेपाल अभियान सञ्चालन	स्थानीय तह							
35000801	२.७.१३.११	-		सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन अनुदान	केन्द्र	2	2		400	100		
35000801	२.७.११.१	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	१६७२८	तोकिएका जिल्लाका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम	विद्यार्थी	5930	5930		11994	100		

35000801	२.७.११.१	-		कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लामा विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रम	विद्यार्थी	0	0	0	0
35000801	११.१.२.४४ ५	केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तरोन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान	६०००	नमुना विद्यालय सुधार गुरुयोजना अनुरूप भौतिक निर्माण अनुदान	विद्यालय	1	1	7000	
35000801	११.१.२.४४ ५	-		तोकिएको मापदण्डको आधारमा कक्षा १० सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक धारका विद्यालयमा कक्षा ११ स्तरोन्नति ल्याव व्यवस्थापन अनुदान	विद्यालय	1	1	1000	100
35000801	११.१.२.४४ ५	-		अपाश्रयताको प्रकृति अनुरूप आवश्यकताको आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा पुर्वाधारयुक्त विशेष शक्षा आवासीय विद्यालय सञ्चालन	विद्यालय	0	0	0	0
35000801	२.७.१३.१३	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	१२३२४	शैक्षिक सुशासन पर्वर्धन कार्यक्रम बार्षिक चौमासिक प्रतिवेदन तयारी, IEMIS व्यवस्थापन, शैक्षिक अभिलेख व्यवस्थापन, शैक्षिक योजना तर्जुमा एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजिकरण	स्थानीय तह				
35000801	२.७.१३.१३	-		तोकिएको सूचङ्काको आधारमा कार्य सम्पादन सम्पन्न गर्ने विद्यालयलाई कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान(Performance based Grants)	विद्यालय	5	5	250	100
35000801	२.७.१३.१३	-		उत्कृष्ट सिकाइ उपलव्धी भएका विद्यालयलाई सिकाइ सुदृढीकरणका लागि प्रोत्साहन अनुदान	विद्यालय	1	1	200	100
35000801	२.७.१३.१३	-		शिक्षकको शिक्षण सिकाइमा विताउने समयावधी सुधार योजना कार्यान्वयनका लागि	विद्यालय	0	0	0	0

				विद्यालयलाइ अनुदान						
35000801	२.७.१३.१३	-		माध्यामिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन(फिक्सीड, किताब खरिद, तथा इ पुस्तकालय समेत)	विद्यालय	4	4		2600	100
35000801	२.७.१३.१३	-		शिक्षण सिकाइमा ICT को प्रयोग(कम्प्यूटर, इन्टरनेट, कनेक्टिभिटी इक्यूपमेन्टस तथा Kits खरिद) का लागि अनुदान	विद्यालय	2	2		1300	100
35000801	२.७.१३.१३	-		माध्यामिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला अनुदान	विद्यालय	3	3		1950	100
35000801	२.७.१३.१३	-		प्रारम्भिक पढाइ सीप विकासका लागि न्युनतम प्याकेजका लागि अनुदान	विद्यालय	62	62		558	100
35000801	२.७.१३.१३	-		गणित विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका लागि क्रियाकलापमा आधारित सामग्री Kits अनुदान	विद्यालय	0	0		0	0
35000801	२.७.१३.१३	-		नमुना विद्यालयमा सेवा अनुबन्धका आधारमा नियुक्ति हुने प्र.अ र शिक्षकका लागि विद्यालय मार्फत प्रोत्साहन अनुदान	विद्यालय	1	1		200	100
35000801	२.७.१३.१३	-		शिक्षक दरवन्दी तथा शिक्षक अनुदान प्राप्त नगरेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाइ एकमुष्ट अनुदान	विद्यालय	2	2		2000	100
35000801	२.७.१३.१३	-		विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा शिक्षकको पेशागत सहयोग	स्थानीय तह	1	1		100	100
35000801	२.७.१३.१३	-		नमुना विद्यालयको शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान	विद्यालय	1	1		3000	100
35000801	२.७.१३.२३	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाइ निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन		सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाइ निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि प्रति विद्यार्थी अनुदान	विद्यार्थी				2900	

35000801	२.७.१३.२१	भुटानी शरणार्थीका विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयका लागि शिक्षक र पाठ्यपुस्तक व्यवस्थाका लागि अनुदान		भुटानी शरणार्थीका विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयका लागि शिक्षक र पाठ्यपुस्तक व्यवस्थाका लागि अनुदान	विद्यालय							
35000801	२.७.१३.४०	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	शिक्षक	22	22		8206	100		
35000801	२.७.१३.४१	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	शिक्षक	10	10		1015	100		
35000801	२.७.२५.६२	कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	५००	कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	स्थानीय तह	1	1		500	100		
35000801	२.७.१३.४२	GPE को सहयोगमा कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम		कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम GPE	स्थानीय तह							
35000801	१.३.४.२	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन थप अनुदान		प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन थप अनुदान		83						
35000801	७.२.२.१	कक्षा ९-१२ मा अध्ययनरत बिपन्न लक्षित छात्रवृत्ति(Pro-PoorTarget Scholarship) का लागि छनोट भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति (कक्षा ११ र १२ का विज्ञान विषयसमेतका लागि)	३६०६	कक्षा ९-१२ मा अध्ययनरत बिपन्न लक्षित छात्रवृत्ति(Pro-PoorTarget Scholarship) का लागि छनोट भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति (कक्षा ११ र १२ का विज्ञान विषयसमेतका लागि)		199	199		3606	100		
35000801	२.७.१३.४९	HIV प्रभावित बालबालिका तथा वादी समुदायका बालबालिकाहरूका लागि आवासीय शैक्षिक प्रबन्ध		HIV प्रभावित बालबालिका तथा वादी समुदायका बालबालिकाहरूका लागि आवासीय शैक्षिक प्रबन्ध		0	0		0	0		
35000801	२.७.१३.४७	साक्षर नेपाल अभियान सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका लागि साझेदारीमा आधारित पोत्साहन अनुदान	०	साक्षर नेपाल अभियान सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका लागि साझेदारीमा आधारित पोत्साहन अनुदान		0	0		0	0		

35000801	२.७.१३.३१	शिक्षक दरवन्दी तथा शिक्षक अनुदान प्राप्त नगरेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई एकमुष्ट अनुदान	२०००	शिक्षक दरवन्दी तथा शिक्षक अनुदान प्राप्त नगरेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई एकमुष्ट अनुदान		2	2		2000	100	
35000109		राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	२८८००						28800	300	
35000109	२.७.१३.४८	Learning by earning कार्यक्रम सञ्चालनमा विद्यालयहरूका लागि सहयोग कार्यक्रम		Learning by earning कार्यक्रम सञ्चालनमा विद्यालयहरूका लागि सहयोग कार्यक्रम	विद्यालय						
35000109	११.१.२.१३ ४०	विद्यालय कक्षाकोठा निर्माण अनुदान (२ कोठे तथा ४ कोठे भवन)	२१६००	विद्यालय कक्षाकोठा निर्माण अनुदान (२ कोठे तथा ४ कोठे भवन)	कक्षाकोठा	10	10		21600	100	
35000109	११.३.२०.१	विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital library व्यवस्थापनका लागि अनुदान	६५५०	विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital library व्यवस्थापनका लागि अनुदान	विद्यालय	10	10		6550	100	
35000109	११.३.२०.२	नया प्रविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान तथा ल्याव व्यवस्थापन अनुदान(छुट समेत) एवम् प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याव सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुदान		नया प्रविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान तथा ल्याव व्यवस्थापन अनुदान(छुट समेत) एवम् प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याव सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुदान	विद्यालय						
35000109	११.३.२०.३	विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital library व्यवस्थापनका लागि अनुदान (दोस्रो पटक)	६५०	विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital library व्यवस्थापनका लागि अनुदान (दोस्रो पटक)	विद्यालय	1	1		650	100	
35000109	११.१.२.१३ ४२	विद्यालय भवन निर्माण अनुदान (2 कोठे तथा ४ कोठे भवन) दोस्रो पटक		विद्यालय भवन निर्माण अनुदान (2 कोठे तथा ४ कोठे भवन) दोस्रो पटक	विद्यालय						
35000109	११.३.२०.४	नया प्रविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान तथा ल्याव व्यवस्थापन अनुदान(छुट समेत) एवम् प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याव सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुदान		नया प्रविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान तथा ल्याव व्यवस्थापन अनुदान(छुट समेत) एवम् प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याव सुदृढीकरण तथा	विद्यालय						

		(दोस्रो पटक)		स्तरोन्नतिका लागि अनुदान (दोस्रो पटक)							
35000102		सबैका लागि शिक्षा- शिशु विकास कार्यक्रम									
35000102	२.७.१३.३९	सबैका लागि शिक्षा-शिशु विकास कार्यक्रम अन्तरगत तोकिएका बाल विकास केन्द्र, आधारभूत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नीति तथा सुरक्षित विद्यालयका कार्यक्रम कार्यान्वयन		स्थानीय तहमा एकीकृत प्रारम्भिक बालविकास योजना निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला सञ्चालन							
35000102	२.७.१३.३९	-		स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास मेला सञ्चालन							
35000102	२.७.१३.३९	-		स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास समिति गठन र अभिमुखीकरण							
35000102	२.७.१३.३९	-		बालमैत्री विद्यालय सामग्री सम्बन्धमा संयुक्त अनुगमन तथा छलफल							
35000102	२.७.१३.३९	-		समावेशी प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ र बालमैत्री विद्यालय सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन							
35000102	२.७.१३.३९	-		बालिकाको शिक्षामा पहुँच (GATE) कार्यक्रम सञ्चालन							
35000102	२.७.१३.३९	-		वृहत् विद्यालययोजनाको पुनरावलोकनका लागि स्थानीय तहमा कार्यशाला सञ्चालन							
35000102	२.७.१३.३९	-		स्थानीय तहमा वृहत् विद्यालय योजना निर्माण							
35000102	२.७.१३.३९	-		बालबालिका शिक्षा सञ्चालका पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास र गुनासो सुनुवाई							

				संयन्त्रको सवलीकरण							
35000102	२.७.१३.३९	-		वृहत् विद्यालय सुरक्षा गुप्त्योजना र विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवस्था अनुगमन तथा पुनरावलोकन							
35000102	२.७.१३.३९	-		वृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तार							
35000102	२.७.१३.३९	-		सुरक्षित विद्यालय र विद्यालय शान्तिक्षेत्र अवधारणाको कार्यान्वयन							
35000105		द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रम (शहिद प्रतिष्ठान मार्फत संचालन हुने)									
35000105	२.७.१३.९	द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रम (शहिद प्रतिष्ठान मार्फत संचालन हुने)		सहिद स्मृति विद्यालयलाई अनुदान							

निशर्त बजेट

क्र.सं.	बजेटशिर्षक	लक्ष्य	बजेट	खर्च	प्रगतिप्रतिशत
नगरको बजेट २०७८।२०७९					
१	६३ विधालयका प्र अ बैठक भत्ता	६२जना	४७५०००	४५१४००	९५.०३
२	अनुगमन सुपरिवेक्षण	८ जना	२०००००	१३४७०९	६७.३५
३	भ्रमणखर्च	३ जना	२८००००	२७९००२	९९.६४
	मात्रि मानृत्य पतियोगिता		५००००		
४	इन्धन	कार्यालय	६००००	४६९२७	७८.२१
	आधारभुत तहमा हाजिरी जवाफ		६००००		
५	माध्यमिक तहमा वक्तृत्वकला	स्टाफ सबै	६००००	५९१००	९८.५
६	मसलन्द	शिक्षाशाखा	८००००	७२९८५	९१.२३
७	आधरभुत शिक्षक तालिम		२५००००।	२३००००	९२
७	विविध	कार्यालय	६००००	६००००	१००
	विषयगत बैठक		५००००।	४६८००	९३.६
८	स्थानिय पाठ्यत्रमनिर्माण तथा नगर शिक्षायाोजना निर्माण		१००००००	६९३१०९	९९
९	EMISतालिम		१५००००	१५००००	१००
१०	तेस्रोमेयर उप मेयर कप र राष्ट्रपति	खेलकुद	१३०००००	१३०००००	१००
११	कक्षा ११ कोपाठयत्रम प्रबोधिकरण		१२५०००	१२५०००	१००
१२	घरभाडा		५००००।	४८०००	९६
	जम्मा		४३०००००	३६९७०२४	८५।९७

क्र.सं	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	विवरण (परिमाण)	विनियोजित / बजेट	खर्च	प्रत्यक्ष लाभान्वित संख्या
१	सिद्दनाथ मा वि जयपुर जोगबुडा	ICT स्थापना	६५००००	६५००००	

क्र.सं	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	विवरण (परिमाण)	विनियोजित / वजेट	खर्च	प्रत्यक्ष लाभान्वित संख्या
१५	सिद्धनाथ मा वि चन्दनी	राष्ट्रपति शै सु ICT	६५००००	६५००००	
१६	शिवशंकर मा वि साँदनी	राष्ट्रपति शै सु ICT	६५००००	६५००००	
१७	दुर्गा आ वि पातल	राष्ट्रपति शै सु ICT	६५००००	६५००००	
१८	समैजी आ वि कलेना	राष्ट्रपति शै सु ICT	६५००००	६५००००	
१९	सरस्वती आ वि गुप्तीगडा	राष्ट्रपति शै सु ICT	६५००००	६५००००	
२०	सृजना प्रा वि असुरानी	राष्ट्रपति शै सु दुईकोठे	१८०००००	१८०००००	
२१	महाकाली प्रा वि परिगाँउ	राष्ट्रपति शै सु दुईकोठे ९२	१८०००००	१८०००००	
२२	जनज्योती मा वि गाईबाँधे	राष्ट्रपति शै सु दुईकोठे	१८०००००	१८०००००	
२३	भुमिराज आ वि परिगाँउ	राष्ट्रपति शै सु दुईकोठे	१८०००००	१८०००००	
२४	सिद्धनाथ आ वि साईसौन	राष्ट्रपति शै सु दुईकोठे	१८०००००	१८०००००	

कुल बजेट: २५,१५,५७,०००/-

क)सशर्त अनुदान :२४,८५,५७,०००/-

ख) नगर अनुदान :३०,००,०००/-

छलफल एवं निश्कर्ष:

शाखागत भौतिक एवं वित्तीय प्रगती प्रस्तुत भई सके पछी खुल्ला छलफलको कायूक्रम राखी कार्यक्रम संग सम्वन्धित सूभाब संकलन गरि आवश्यक पृष्टपोषण गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो । खुला छलफलको क्रममा समिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका सहभागीहरुले देहाय अनुसारका सुभावहरु राख्नु भएको थियो ।

- समग्रमा नगरपालिकाले सम्पादन गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को वार्षिक प्रगती सन्तोष जनक रहेको ।
- वार्षिक प्रगती समिक्षा का लागि तय गरिएको समय छोटो भएको तथा अगामी दिनहरुमा समय पुग्ने गरि कम्तीमा दुई दिनको समयावधी राखी सबै शाखाहरुको व्यापक समिक्षा गरिनु पर्ने ।
- यस नगरपालिका कार्य क्षेत्र बनाई कार्यरत गैर सरकारी संघ सस्थाहरुका कार्यक्रमहरु समेत समिक्षा गरि नगरपालिकाको प्रगतीमा समेटिनु पर्ने ।

- यस नगरपालिका कार्य क्षेत्र बनाई विनियोजन भएको संघ र प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रमहरु समेत समिक्षा गरि नगरपालिकाको प्रगतीमा समेटिनु पर्ने तथा वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा संघीय तथा प्रदेश कार्यालयहरुलाई समेत आमन्तरण गरि समिक्षा कार्यक्रममा समेटिनु पर्ने ।
- विभिन्न लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु तथा कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा तर्फका सचेतनामुलक एवं आय आर्जनका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपले सन्चालन गरि नतिजाउन्मुख बनाउन सबै पक्षले ध्यान दिनु पर्ने ।
- अगामी दिनहरुमा सबै कार्यक्रमहरुको कार्ययोजना तयार गरि सबै शाखाहरुबाट समयमै कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिनु पर्ने ।

यसरी वडा नं. १ का अध्यक्ष श्री लाल बहादुर धामीज्युले समापन मन्तव्य राख्दै समग्र मा नगरपालिकाबाट सम्पादन गरिएका कार्यक्रमहरुको भौतिक एवं वित्तीय प्रगती राम्रो भएको ले संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिनु भएको थियो भने उपस्थिति न्युन हुनु एवं भएको उपस्थिति समेत कार्यक्रम समापन सम्म नरहनु दुखद तथा गैर जिम्मेवारीपना हो की भनी कटाक्ष समेत गर्नु भएको थियो । समिक्षाको क्रममा आएका जिज्ञासाहरुको वारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री तारनाथ पनेरु ज्युले प्रष्ट पादै आगामी आर्थिक वर्षको प्रगती समयमै सम्पन्न गर्न प्रष्ट र पारदर्शी रुपमा कार्ययोजना बनाई अगाडी बढ्न सबै शाखाहरु एवं वडा कार्यालयहरु लाई निर्देशन दिन भएको थियो । त्यस्तै नगर उपप्रमुख श्री विमला कुमारी वोहराज्युले यस्ता समिक्षात्मक कार्यक्रमहरुबाट थप पृष्टपोषण प्राप्त हुने तथा सरकारबाट सम्पादित कामहरुका सबल पक्ष र सुधार गरिनु पर्ने पक्षहरुका वारेमा आम सरोकारवालाहरु जानकारीहुने एवं विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुमा परदर्शिता कायम भई दिगो बिकास हुने भएकोले यस्ता कार्यक्रमहरुमा अभ् गहन छलफल गरिनु पर्ने भन्ने सुझाव दिनु भएको थियो । वार्षिक समिक्षा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं नगर प्रमुख श्री भरत वडायर जोशी ज्युले अन्तमा प्रष्ट र पारदर्शी रुपमा प्रगती प्रस्तुत भएको तथा स्थानीय तहको चुनाव लगायतका विभिन्न परिस्थितिमा समेत उच्च प्रगती हासिल गर्न सफल भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिनु भएको थियो । अगामी दिनहरुमा अभ् प्रभावकारी ढंगबाट कार्यक्रमहरु सन्चालन गरिने तथा उच्च प्रगती हासिल गर्न सबै शाखाहरुबाट थप प्रयासहरु गरिनु पर्ने निर्देशन दिदै समिक्षा कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्नु भएको थियो ।